

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	65%	2021.12.	-

### 1. 사업개요

(단위 : 백만 원)

구분	계	수인선 상부공간 조성			보행입체시설 설치사업
		소계	공원조성	세류삼각선 자전거도로 조성	
사업비	35,981	31,400	29,650	1,750	4,581
위치		세류동~오목천동	고색동~오목천동	세류동~고색동	고색지하차도 황구지천
사업량		L=5.1km, A=130,350㎡	L=3.5km, A=97,250㎡	L=1.6km, A=32,830㎡	육교 1개소 교량 1개소
사업기간		2014 ~ 2021	2014 ~ 2021	2016 ~ 2018	2016 ~ 2021

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	35,981	8,571	2,089	1,712	9,102	16,093	4,489	5,848	3,336	8,394	
국비	1,700		-	-	1,700	1,700	-	-	-	-	-
도비			-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	34,281	8,571	2,089	1,712	7,402	14,393	4,489	5,848	3,336	8,394	
민간자본			-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
수인선 상부공원 조성	%	5 (설계완료)	50 (토지보상 및 사업위탁)	70 (수용재결 및 공사추진)	100 (공사완료)	-
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	%	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)	-
보행입체시설 설치사업	%	10 (설계완료)	15 (사업위탁)	70 (공사추진)	100 (공사완료)	-
누적이행(진도)율	100%	38.3%	55%	80%	100%	%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수인선 상부공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 8.10. : 도시계획시설(공공공지) 사업시행자 지정 및 실시계획인가(변경)</li> <li>○ 2018. 9.14. : 수원도시계획시설(공공공지 외 10개소) 보상계획공고</li> <li>○ 2018.10.26. : 수인선 공원조성 관련 국비(17억원)확보(미세먼지 차단숲 조성)</li> <li>○ 2018.12.19. : 기본 및 실시설계용역 용역 준공</li> <li>○ 2018.12.22. : 「수인선 상부공원 조성사업」 사업비 증가 원인분석 및 대책보고</li> <li>○ 2019. 2. 7. : 수인선 지하화 관련 회신(공단→수원)</li> <li>○ 2019. 3. 4. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 설치사업 협조요청(수원→공단)</li> <li>○ 2019. 6.27. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 위수탁 관련 회의(수원, 공단) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신속협약 요청</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 7.18. : 도시계획시설(공공공지) 결정(변경) 신청</li> <li>○ 2019. 7.18. : 산림청 보조사업 점검회의 및 현장점검(산림청, 수원시)</li> <li>○ 2019. 7. ~ 8. : 위·수탁 협약 조속 추진 협조요청(2회, 수원→공단)</li> <li>○ 2019. 9.25. : 주민편익시설 위·수탁 관련 회의(수원, 공단) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11월 내 이사회 상정 및 금년 협약체결 요청</li> </ul> </li> <li>○ 2019.10. ~ 11. : 위·수탁 협의/협약서(안) 협의(수원, 공단)</li> <li>○ 2019.10.08. : 도시관리계획(공공공지) 결정(변경) 고시(지형도면 고시)</li> <li>○ 2019.11.14. : 토지수용재결 신청(수원→경기도)</li> <li>○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결(수원시·철도공단)</li> <li>○ 2019.12.31. : 도시계획시설(공공공지) 실시계획인가(변경) 고시</li> <li>○ 2020. 1. ~ 3. : 철도공단 행정절차(설계변경 심의, 일상감사 등)</li> <li>○ 2020. 2.10. : 공공공지 재결결정(경기도토지수용위원회)</li> <li>○ 2020. 3.20. : 실시계획승인(변경) 신청(철도공단→국토부)</li> <li>○ 2020. 3.27. : 관련부서 사업설명회 개최</li> <li>○ 2020. 4. ~ : 시공사 선정 및 착공</li> </ul>
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 2~ 9. 공사추진(완료)</li> </ul>
보행입체시설 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 7.12. : 수인선 보행입체시설 설치공사 위탁 재협조 요청(수원→공단) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 철도공단 위탁요청, 설계완료에 따른 설계도서 송부</li> </ul> </li> <li>○ 2018. 8.31. : 보행입체시설 위·수탁협약서 송부(공단→수원) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 협약서 초안</li> </ul> </li> <li>○ 2018.11.12. : 보행입체시설 위·수탁 협약 추진계획 보고</li> <li>○ 2018.11.15. : 보행입체시설 위·수탁 협약 추진 협조 요청(수원→공단) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신속 협약체결 요청</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 2. 7. : 수인선 지하화 관련 회신(공단→수원)</li> <li>○ 2019. 3. 4. : 수인선 주민편익시설 설치사업 협조요청(수원→공단)</li> <li>○ 2019. 6.27. : 수인선 주민편익시설 위·수탁 관련 회의(수원,공단) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신속 협약체결 요청</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 9.25. : 수인선 주민편익시설 위·수탁 협약 관련 회의(수원시, 철도공단) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11월 이사회 상정 및 19년 내 협약체결 요청</li> </ul> </li> <li>○ 2019.10. ~ 11. : 위·수탁 협의/협약서(안) 협의(수원, 공단)</li> <li>○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결(수원시·철도공단)</li> <li>○ 2020. 1. ~ 3. : 철도공단 행정절차(설계변경 심의, 일상감사 등)</li> <li>○ 2020. 3.20. : 실시계획승(변경) 신청(철도공단→국토부)</li> <li>○ 2020. 3.27. : 관련부서 사업설명회 개최</li> <li>○ 2020. 4. ~ : 시공사 선정 및 착공</li> </ul>

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현실적으로 예산문제와 직결된 문제로, 현재 조성이 확정된 구간에 대해서라도 상부 공간의 시민 접근성을 최대화 할 수 있도록 적극적인 계획과 조치가 필요함</li> <li>• 상부 공간이 공원으로로서의 역할을 할 수 있도록 도보 접근성, 자전거 접근성을 제고할 필요가 있음</li> <li>• 상부 공간에 소규모라도 다양한 주민 편의시설을 제공하여 인근 지역 주민 및 방문객의 이용을 활성화 할 수 있도록 적극적으로 고려할 필요가 있음</li> <li>• 향후 공사추진 및 시행과정에서도 철도시설공단과의 적극적인 협의를 유지하여, 사업이 잘 마무리 될 수 있도록 할 필요가 있음.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원이용자 접근성 및 녹지축 연결을 최대한 고려하여 사업계획을 수립하였음</li> <li>• 시민이용 활성화를 위해 다양한 편의시설(운동시설, 수경시설, 파고라, 참여정원, 테마광장 등)을 반영하였으며,</li> <li>• 공사 추진 중에도 철도공단과 지속 협의하여 만족도 높은 사업추진을 위해 노력하겠음.</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 수인선 상부 주민편의시설 사업 관련 위·수탁 협약체결( '19.12월) 이후 본격적 사업추진을 위해 2020. 1.~ 3. 철도공단 행정절차(설계성과물 심사, 설계변경 심의, 일상감사)를 이행하고 2020. 4. 시공사 선정 및 착공하였으며 금년 9월 수인선 개통전까지 2개 역사(고색, 오목천역) 주변 우선 시공 추진 중

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 정상추진

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 2020. 4. ~ 2021.12. : 공사 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	최광균	2863
	광역철도팀장	오세인	2867
	주무관	허성연	2319