

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	45	2027.03.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2027. 3.
- 사업대상 : 수원시 서수원지역
- 사업내용 : 서수원 종합병원 건립
 - 1단계(2021년 하반기) : 417병상
 - 2단계(2025년 상반기) : 219병상
- 재원 확보방안 : 민간투자사업

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당없음

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022~
기존	토지매입	%	매	입	완	료	
	건축 기본계획 및 실시설계	%	50	40	10		
	공사 추진(1단계) 건축허가 및 공사	%		10	10	40	20
	공사 추진(2단계) 건축허가 및 공사	%					100
	토지매입	%	매	입	완	료	
변경	건축 기본계획 및 실시설계	%	50	40	10		
	공사 추진(1단계) 건축허가 및 공사	%		10	30	40	20
	공사 추진(2단계) 건축허가 및 공사	%					100
	토지매입	%	매	입	완	료	
	누적이행(진도)율	100%	16.7%	33.3%	45.6%	60%	100%

【변경 요구사유】

- 건축허가(2020.08.28.)처리 완료에 따른 성과 달성률 상향 조정

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
토지매입	○ 고색2지구단위계획 구역 내 도시지원시설 부지 계약 체결 후 토지계약자(덕산의료재단)가 토지매입완료
건축기본계획 및 건축허가 진행	○ 건축허가 관련 심의 절차 이행 완료 - 2019.05.31. : 경관건축공동위원회(교통영향평가심의) 신청 - 2019.06.26. : 경관건축공동위원회 (조건부 가결) - 2019.08.28. : 경관건축공동위원회 (원안 가결)
공사 추진(1단계) 건축허가 및 공사	○ 건축허가 처리 완료 및 추후 착공 예정 - 2020.05.20 : 건축허가 접수 - 2020.08.28 : 건축허가 처리

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<p>[개선사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일자리창출에 있어 덕산의료재단 건축주의 운영 방침에 따르겠다는 소극적인 태도임 ○ 복지병원 건립에 따른 서수원지역 의료 복지 수준 향상에 대한 홍보 계획 필요 <p>[제안사항]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 담당 건축과 소관으로 건축허가 및 착공이 행정절차에 맞게 이루어진 것과 더불어 일자리 창출과 서수원 지역의 의료복지 수준 향상에 대한 홍보 등을 적극적으로 계획·수립·집행할 수 있는 부서를 지정하여 운영할 필요가 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 일자리정책 담당부서에서 일자리 창출과 의료복지 수준 향상에 대한 홍보 등의 업무를 전담 하도록 지정 운영 필요 ○ 건축허가 처리(2020.08.28.) 후 언론보도를 통하여 서수원 종합병원 건립 일정과 의료복지 수준 향상에 대한 홍보절차 이행하였음.

5. 추진성과

○ 2020. 8. 28 : 서수원 종합병원 건축허가 처리

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 해당 없음

【문제점 및 개선대책】

○ 해당 없음

7. 향후 추진계획

- 2021. 5. ~ 2024. 3. : 1단계(A동) 착공 및 개원
- 2025. 4. ~ 2027. 3. : 2단계(B동) 착공 및 개원

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
건축과	건축과장	이길주	2390
	건축허가팀장	오종수	2393
	주무관	홍소연	2395