

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	10	2022. 5	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업면적 : 건축면적 9,138.87㎡, 연면적 12,667.66㎡ (지하1층 / 지상2층)
- 사업내용 : 광고호수공원 내 복합체육시설 조성
  - 아이스링크장(30m×60m) 1면, 관람석 1,000석
  - 수영장(50m×10레인), 관람석 300석, 기타 부대시설
- 소요예산 : 50,000백만원(기 확보)
  - ※ 광고지구 개발이익금 43,000백만원, 푸른숲도서관 잉여금 7,000백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	50,000	78	1,948	3,507	15,000	15,000	14,467	0
국비	0							
도비	0							
시비	50,000	78	1,948	3,507	15,000	15,000	14,467	
민간자본	0							

### 【변경 요구사유】

- 사업계획 변경에 따른 설계변경 기간 소요

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	공사착공	%	100				
	공사추진	%		50	50		
	공사준공	%				100	
변경	공사착공	%	100				
	공사추진	%		10	35	35	20
	공사준공	%					100
	누적이행(진도)율	100%	10%	20%	50%	80%	100%

### 【변경 요구사유】

- 사업계획 변경에 따른 설계변경기간 소요로 사업기간 변경

## 4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
공사착공	○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ○ 동절기 공사중지 해지 및 지열시스템 공사 착공 --- 2019.03.28.
공사추진	○ 공사추진(수목이식 및 지장물 철거 등) ----- 2018.10월 ~ 12월 ○ 지열시스템 공사 완료 ----- 2019.09.30. ○ 가설공사 완료 ----- 2019.11.30.
공사준공	○ 이행시기 미도래

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항 : 준공 후 복합체육 시설의 구체적인 활용을 위해 지역주민들과의 지속적인 의견 수렴 절차가 필요하다고 판단됨.</li> <li>• 제안사항 : 수원복합체육시설 2019년 3월 착공, 목표연도, 예산투자계획 등 사업이 차질없이 진행될 수 있도록 하여야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 06. ~ 08. : 유관기관(단체) 시설계획 관련 협의 ※ 수원시체육회, 수원도시공사</li> <li>• 2019. 10.18. : 공유재산심의회 원안 의결</li> <li>• 2019. 11.04. : 건축허가(공용건축물 협의) 완료</li> <li>• 2019. 12.06. : 공유재산관리계획(안) 원안 의결</li> </ul>

## 5. 자체 평가결과

### 【잘 된 점】

- 경기도시공사 대행사업으로 추진하던 사업을 시 직접사업으로 변경
  - 대행사업 수수료 예산 절감(약 20억원)
  - 수요자 입장에서 효율적이고 능동적인 대안검토 가능
- 향후 실제 사용 및 운영주체가 될 수 있는 유관기관(단체)와 시설계획 관련 협의를 통하여 운영의 편리성 도모
  - 아이스링크 홈팀 필수시설 계획, 수영장 샤워실 및 사물함 규모 등 반영

### 【미흡한 점】

- 사업계획 변경에 따른 재설계 기간 소요로 사업기간 증가

### 【대 책】

- 공사 가능 부분 우선적으로 공사 시행(수목이식, 지열공사 등)
- 재설계를 진행하여 건축허가(공용건축물 협의) 완료하였으며, 본공사 착수 이후에는 정상추진 가능

## 6. 향후 추진계획

- 2019. 12. : 본공사 착수
- 2022. 05. : 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	김용학	2370
	컨벤션건립팀장	전현진	3367
	주무관	안태민	3369