

1-2-16

수인선 상부 주민편익시설 조성

부서
자체평가

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	55	2021.12.	약속

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

구분	계	수인선 상부공간 조성			보행입체시설 설치사업
		소계	공원조성	세류삼각선 자전거도로 조성	
사업비	35,981	31,400	29,650	1,750	4,581
위치		세류동~오목천동	고색동~오목천동	세류동~고색동	고색지하차도 황구지천
사업량		L=4.6km, A=108,321㎡	L=3.0km, A=80,354㎡	L=1.6km, A=27,967㎡	육교 1개소 교량 1개소
사업기간		2014 ~ 2021	2014 ~ 2021	2016 ~ 2018	2016 ~ 2021

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	35,981	2,411	1,713	14,004	5,023	12,830	0	0
국비	1,700			1700				
도비	0							
시비	34,281	2411	1713	12304	5023	12830		
민간자본	0							

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
수인선 상부공원 조성	%	5 (설계완료)	50 (토지보상 및 사업위탁)	70 (수용재결 및 공사추진)	100 (공사완료)	-
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	%	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)	-
보행입체시설 설치사업	%	10 (설계완료)	15 (사업위탁)	70 (공사추진)	100 (공사완료)	-
누적이행(진도)율	100%	38.3%	55%	80%	100%	%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수인선 상부공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 8.10. : 도시계획시설(공공공지) 사업시행자 지정 및 실시계획인가(변경) ○ 2018. 9.14. : 수원도시계획시설(공공공지 외 10개소) 보상계획공고 ○ 2018.10.26. : 수인선 공원조성 관련 국비(17억원)확보(미세먼지 차단숲 조성) ○ 2018.12.19. : 기본 및 실시설계용역 용역 준공 ○ 2018.12.22. : 「수인선 상부공원 조성사업」 사업비 증가 원인분석 및 대책보고 ○ 2019. 2. 7. : 수인선 지하화 관련 회신(공단→수원) ○ 2019. 3. 4. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 설치사업 협조요청(수원→공단) ○ 2019. 6.27. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 위수탁 관련 회의(수원, 공단) <ul style="list-style-type: none"> • 신속협약 요청 ○ 2019. 7.18. : 도시계획시설(공공공지) 결정(변경) 신청 ○ 2019. 7.18. : 산림청 보조사업 점검회의 및 현장점검(산림청, 수원시) ○ 2019. 7. ~ 8. : 위·수탁 협약 조속 추진 협조요청(2회, 수원→공단) ○ 2019. 9.25. : 주민편익시설 위·수탁 관련 회의(수원, 공단) <ul style="list-style-type: none"> • 11월 내 이사회 상정 및 금년 협약체결 요청 ○ 2019.10. ~ 11. : 위·수탁 협의/협약서(안) 협의(수원, 공단) ○ 2019.10.08. : 도시관리계획(공공공지) 결정(변경) 고시(지형도면 고시) ○ 2019.11.14. : 토지수용재결 신청(수원→경기도) ○ 2019.11.20. : 도시계획시설(공공공지) 실시계획인가 공고·공람 ○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결(수원시·철도공단) <ul style="list-style-type: none"> ※ 공공공지 보상현황 ('19.12월 기준 82%)
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 2.~ 9. 공사추진 (완료)
보행입체시설 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 7.12. : 수인선 보행입체시설 설치공사 위탁 재협조 요청(수원→공단) <ul style="list-style-type: none"> • 철도공단 위탁요청, 설계완료에 따른 설계도서 송부 ○ 2018. 8.31. : 보행입체시설 위·수탁협약서 송부(공단→수원) <ul style="list-style-type: none"> • 협약서 초안 ○ 2018.11.12. : 보행입체시설 위·수탁 협약 추진계획 보고 ○ 2018.11.15. : 보행입체시설 위·수탁 협약 추진 협조 요청(수원→공단) <ul style="list-style-type: none"> • 신속 협약체결 요청 ○ 2019. 2. 7. : 수인선 지하화 관련 회신(공단→수원) ○ 2019. 3. 4. : 수인선 주민편익시설 설치사업 협조요청(수원→공단) ○ 2019. 6.27. : 수인선 주민편익시설 위·수탁 관련 회의(수원,공단) <ul style="list-style-type: none"> • 신속 협약체결 요청 ○ 2019. 9.25. : 수인선 주민편익시설 위수탁 협약 관련 회의(수원시, 철도공단) <ul style="list-style-type: none"> • 11월 이사회 상정 및 19년 내 협약체결 요청 ○ 2019.10. ~ 11. : 위·수탁 협의/협약서(안) 협의(수원, 공단) ○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결(수원시·철도공단)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 시민 의견을 최대한 반영하여 빠른 실행이 이루어질 수 있도록 행정력을 집중 	<ul style="list-style-type: none"> • 시민 의견을 최대한 반영하고자 용역추진 중 주민 워크숍(2회), 민·관 협의체 구성, 주민설명회 개최 등을 실시하여 소통하는 행정을 추진하고자 노력하였음.
<ul style="list-style-type: none"> • 공원이 절대적으로 부족한 본 지역의 한계를 극복하기 위하여 상부공간이 공원으로서 일체화될 수 있도록 투입되는 시설 외부공간을 조성 • 자전거 및 도보 이용 동선을 재검토하여 시민들의 접근성을 제고 	<ul style="list-style-type: none"> • 상부공원을 일체화시설로 연결되도록 계획하였으며 인근에서 시민들의 접근이 용이하도록 개방감있게 자전거도로 및 산책로 동선을 고려하였음

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 수인선 지하화에 따른 상부 철도부지 사용을 위해 철도시설 관리기관인 철도공단과 적극적인 협의(방문 등)를 통하여 위·수탁 협약을 체결(2019.12.)하였으며 2020년부터 본격적으로 사업 착수예정
- 기 조성 완료된 세류삼각선 자전거도로와 연계하여 고색동, 오목천동을 경유, 화성시까지 친환경 숲 조성을 통하여 시민들에게 휴식과 여가 공간 제공

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대 책】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 2019.12. : 도시계획시설(공공공지) 실시계획인가(변경) 고시
- 2020. 3. : 토지수용재결 심의
- 2020. 4. : 재결 및 송달
- 2020. 5. : 보상금 지급 및 공탁
- 2020. 3. ~ 2021.12. : 공사 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	최광균	2863
	광역철도팀장	오세인	2867
	주무관	허성연	2319