

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
		30	2022. 08.	약속

## 1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,139㎡, 연면적 12,668㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
  - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
  - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 50,000백만원(기 확보, 광고개발이익금)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	50,000	78	1,948	1,948	6,008	3,492	5,320	5,155	15,000	21,646	
국비											
도비											
시비	50,000	78	1,948	1,948	6,008	3,492	5,320	5,155	15,000	21,646	
민간자본											

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	공사착공	%	100				
	공사추진	%		10	35	35	20
	공사준공	%					100
	누적이행(진도)율	100%	10%	20%	40%	70%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 착공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.05.01.
공사준공	○ 이행시기 미도래

### ○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 잦은 설계변경으로 인한 사업기간 지연, 체육관 건립 취소와 같은 결과에 대하여 지역주민들과 지속적인 의견 수립 등 소통이 필요함</li> </ul> </li> <li>• 제안사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 향후 공사시공 시 인근지역의 안전, 주차문제, 교통 혼잡 유발, 이에 따른 소음발생 등에 대한 부분 고려</li> <li>- 현재 나타나고 있는 민원, 주민 문의 등에 대한 선제적 고려로, 사업의 긍정적 효과에 대한 적극적인 주민 홍보 제안</li> <li>- 이미 사업시행이 많이 늦어진 만큼, 예산 등 사업이 차질없이 진행될 수 있도록 하여야 함.</li> <li>- 기 계획안에 있던 체육관 취소부분에 대하여, 지역 주민과의 지속적이고, 적극적인 대화, 소통이 필요하며. 준공 후 체육센터의 활용에 대해서도 의견 수립이 필요함</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관련 부서 및 유관기관(단체)와 시설계획 관련 협의 추진</li> <li>• 공사안내관 부착, 홍보동영상 제작 등을 통하여 사업 내용에 대한 주민 홍보 실시</li> <li>• 안전분야(안전관리계획서, 설계안전성검토 등)에 대하여 한국시설안전공단 등의 검토 완료(적정)</li> <li>• 현장 자체점검 및 합동점검을 실시하여 민원불편 사항이 최소화되도록 선제적 대응</li> <li>• 광고복합체육센터 건립합의서를 통한 광고개발 이익금을 활용하여 추진중인 사업으로, 사업비 교부에 대하여 경기도시공사 등과의 충분한 협의를 통하여 사업이 차질없이 추진되도록 관리</li> <li>• 향후 운영 및 활용방안에 대하여는 관련 부서인 체육진흥과와 긴밀한 협조체계 구축</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 「광고복합체육센터 건립공사」 계약 및 착공되어 공사 추진 중에 있음.
  - 수목이식, 지열공사, 가설공사, 토공사(터파기) 및 기초공사 완료
  - 지하층 골조공사 진행중으로 정상 추진중임.

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 절대공기로 인하여 이행시기 미도래

## 7. 향후 추진계획

- 2020. 11. 공사(3차) 준공
- 2022. 08. 공사 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	김용학	2370
	개발사업팀장	전현진	3367
	주무관	안태민	3369