

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	35	2022. 8.	약속

1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,157㎡, 연면적 12,708㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
 - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
 - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 50,000백만원(기 확보, 광고개발이익금)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	50,000	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	15,000	13,472	7,254
국비	0										
도비	0										
시비	50,000	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	15,000	13,472	7,254
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 2020년도(4회추경) 예산확보 반영에 따른 2022년도 예산계획 변경

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	공사착공	%	5				
	공사추진	%		10	20	30	30
	공사준공	%					5
	누적이행(진도)율	100%	5%	15%	35%	65%	100%

【변경 요구사유】

- 공사추진 현황을 반영하여 연도별 성과지표 전체 변경

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 준공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.12.24.
공사준공	○ 이행시기 미도래

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 잦은 설계변경으로 인한 사업기간 지연, 체육관 건립 취소와 같은 결과에 대하여 지역주민들과 지속적인 의견 수렴 등 소통이 필요함 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 공사시공 시 인근지역의 안전, 주차문제, 교통 혼잡 유발, 이에 따른 소음발생 등에 대한 부분 고려 - 현재 나타나고 있는 민원, 주민 문의 등에 대한 선제적 고려로, 사업의 긍정적 효과에 대한 적극적인 주민 홍보 제안 - 이미 사업시행이 많이 늦어진 만큼, 예산 등 사업이 차질없이 진행될 수 있도록 하여야 함. - 기 계획안에 있던 체육관 취소부분에 대하여, 지역 주민과의 지속적이고, 적극적인 대화, 소통이 필요하며. 준공 후 체육센터의 활용에 대해서도 의견 수렴이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 관련 부서 및 유관기관(단체)와 시설계획 관련 협의 추진 • 공사안내판 부착, 홍보동영상 제작 등을 통하여 사업 내용에 대한 주민 홍보 실시 • 안전분야(안전관리계획서, 설계안전성검토 등)에 대하여 한국시설안전공단의 검토 완료(적정) • 현장 자체점검 및 합동점검을 실시하여 민원불편 사항이 최소화되도록 선제적 대응 • 광고복합체육센터 건립합의서를 통한 광고개발 이익금을 활용하여 추진중인 사업으로, 사업비 교부에 대하여 경기도시공사 등과의 충분한 협의를 통하여 사업이 차질없이 추진되도록 관리 • 향후 운영 및 활용방안에 대하여는 관련 부서인 체육진흥과와 긴밀한 협조체계 구축

5. 추진성과

- 「광고복합체육센터 건립공사」 계약 및 착공되어 공사 추진 중에 있음.
 - 수목이식, 지열공사, 가설공사, 토공사(터파기), 기초공사, 지하층 골조 공사 완료
 - 지상층 골조공사, 설비공사 진행중으로 정상 추진중임.

6. 자체 점검결과

【미완료 사유】

- 절대공기로 인하여 이행시기 미도래

7. 향후 추진계획

- 2021. 01. 공사(4차) 착공
- 2021. 12. 공사(4차) 준공
- 2022. 08. 공사 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	김용학	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	허정욱	2974