

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	65	2022. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2022년
- 사업대상 : 화성행궁 2단계 복원
- 사업내용 : 우화관, 별주 등 목조 및 부대시설 복원
- 소요예산 : 57,150백만원(보상비:43,340 / 발굴 등:1,709 / 복원공사:12,101)
- 재원 확보방안 : 문화재청 국·도비 및 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	57,150	43,925	354	354	770	371	2,625	-	7,459	2,017	
국비	25,485	16,228	248	248	540	259	1,837	-	5,221	1,411	
도비	12,275	10,291	53	53	115	56	394	-	1,119	303	
시비	19,390	17,406	53	53	115	56	394	-	1,119	303	
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

【변경 요구사유】

- 화성행궁 2단계 복원정비계획 결과에 따라 사업계획이 확장됨으로서 사업비 증가 및 집행시기의 조정이 불가피함.
- ※ 사업계획 변경사항은 향후 좋은시정위원회 분과회의 시 별도 보고

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	발굴조사	%	30	10			
	복원정비계획 발주 및 승인	%		10	10		
	실사설계 발주 및 승인	%			10	10	
	복원공사	%				20	
변경	발굴조사	%	30	10			
	복원정비계획 발주 및 승인	%		10			
	실사설계 발주 및 승인	%			15		
	복원공사 착수 및 준공	%				20	15
	누적이행(진도)율	100%	30%	50%	65%	85%	100%

【변경 요구사유】

- 화성행궁 2단계 복원정비계획 결과에 따라 사업계획이 확장됨으로서 사업비 증가 및 집행시기의 조정이 불가피함.
- ※ 사업계획 변경사항은 향후 좋은시정위원회 분과회의 시 별도 보고

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
발굴조사	2017.06 ~ 12 : 신평초 분교장 철거 및 우화관일대 발굴조사 완료 2018.03 ~ 2019.06 : 별주권역 확장발굴조사 완료
복원정비계획	2019.01 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 발주계획 수립 2019.03 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 입찰공고 2019.04 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 낙찰자 결정 및 계약 2019.05 : 행궁2단계 발굴현장 공개 2019.05 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 착수보고회 2019.08 : 행궁2단계 복원정비계획 1차 자문회의 2019.09 : 행궁2단계 복원정비계획 2차 자문회의 및 간담회 2019.11 : 행궁2단계 복원정비계획 중간보고회 2020.02 : 행궁2단계 복원정비계획 최종보고회 2020.03 : 행궁2단계 복원정비계획 완료
기본 및 실시설계	2020.03 : 기본 및 실시설계 용역 발주계획 수립 및 계약심사 완료 2020.05 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 완료 2021.02 : 기본 및 실시설계 문화재청 승인 및 용역 완료(예정)
복원공사	2021.03 ~ 2022.06 : 공사착공 및 준공(예정)

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선 및 제안사항 - 용역 과제를 최종적으로 확정하기 전에 일반 시민에게 공개된 세미나를 개최하여 다양한 의견을 수렴하는 노력이 필요함 - 공사비 확보와 공사 진행의 합리적인 연계를 통해 불용과 이월을 최소화하는 노력이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> - 행궁2단계 복원정비사업은 국고보조사업으로 문화재 복원 원칙에 따라 문헌자료 및 발굴조사 결과 등을 반영하여 문화재청의 승인을 득하는 사항으로 시민의견수렴 결과를 반영하는데 다소 한계가 있으나, - 발굴현장 시민현장 공개 및 화성연구회, 관광 해설사 등에 별도 설명을 통하여 사업추진 과정을 충분히 공유하고 있음. - 2020년 1차 공사비(가설, 토목공사), 감리비용을 기 확보하였으며, 2020년도부터 2022년도까지 3개년에 걸쳐 차수별 예산 확보를 함으로써 불용 및 이월을 최소화하고자 함.

5. 추진성과

- 신평초교 및 사유지 토지 매입 -----2002. ~ 2017.
- 지장물 철거 및 우화관 권역 발굴조사 완료 -----2016. ~ 2017.
- 별주 권역(화성행궁 주차장) 발굴조사 완료 ----- 2018.03. ~ 2019.06.
- 화성행궁 복원정비계획 수립용역 완료 ----- 2019.04. ~ 2020.03.
- 화성행궁 복원정비공사 실시설계 용역 추진 ----- 2020.05. ~ 2021.02.

6. 자체 점검결과

【문제점】

- 행궁2단계 복원정비사업은 토지매입 및 지장물 철거, 발굴조사, 정비 계획 수립용역이 완료되었고, 복원공사를 위한 기본 및 실시설계용역 완료(2021.2월) 후 복원정비공사 착공이 이뤄질 예정임.
- 미완료 사유 : 설계단계 시 고증 및 전문가 자문의견 수렴, 국가(문화재청)검토 및 승인(변경사항 포함) 절차 이행 등 외부요인으로 자체적인 사업계획을 추진하는 데 한계가 있음.

【대 책】

- 계획 및 설계, 공사 등 사업 전반적인 과정에서 관계전문가의 의견을 충분히 수렴하고, 중앙부처와 긴밀히 협의하여 원활하게 사업추진이 될 수 있도록 만전을 기하고자 함.

7. 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 문화재청 승인 및 용역 완료 ----- 2021.02.
- 행궁2단계 복원정비공사 착수 ----- 2021.03.
- 행궁2단계 복원정비공사 준공 ----- 2022.06.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	신재봉	4420
	문화재관리팀장	신동민	4415
	주무관	노지현	4416