

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2022.08.	도시개발과	

## 1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,157㎡, 연면적 12,708㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
  - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
  - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 54,635백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	52,100	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	17,100	10,670	14,500	7,569
국비	0											
도비	0											
시비	52,100	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	17,100	10,670	14,500	7,569
민간자본	0											

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	공사착공	%	5								
	공사추진	%		10	20	5	5	5	15	20	10
	공사준공	%									5
누적 추진율	목표	%				40	45	50	65	85	100
	현재	%	5	15	35	40	45	50			

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 준공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.12.24. ○ 공사(4차) 착공(지상층 골조공사 등) ----- 2021.01.04. ○ 2021.9.30. 현재 지붕 골조(철골)공사 진행 중
공사준공	○ 이행시기 미도래

#### 5. 추진성과

- 「광고복합체육센터 건립공사」 계약 및 착공되어 공사 추진 중에 있음.
  - 수목이식, 지열공사, 가설공사, 토공사(터파기), 기초공사, 지하층 골조공사 완료
  - 지상층 및 지붕 골조공사, 설비공사 진행중으로 정상 추진중임.

#### 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 프로젝트의 완공전, 교통량에 대한 대책을 선제적으로 관리, 이에 대한 설명을 인근지역에 홍보할 필요가 있음</li> </ul> </li> <li>• 제안사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수원 뿐 아니라 타 지역에서도 찾아올 수 있는 국제적인 규모의 복합체육시설로서 수원의 중요한 랜드마크임을 적극적인 홍보가 필요함</li> <li>- 2022년 8월 완료 예정인 추진일정이 차질 없이 진행될 수 있도록 충분한 협의를 통하여 각 관련기관, 담당부서의 긴밀한 협조가 필요함</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업 완공 전 교통량에 대한 검토를 실시하여 공용 중 문제점이 발생되지 않도록 조치하겠음</li> <li>• 준공 후 시설물 관리부서인 체육진흥과와 협의하여 홍보방안을 검토 하겠음</li> <li>• 관련 부서 및 유관기관(단체)과 긴밀히 협조하여 사업이 차질 없이 완료될 수 있도록 하겠음</li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【임기내 미완료 사유】

- 2022년 8월 준공시기 미도래에 따른 미완료

## 8. 향후계획

- 2022. 01. 08 : 공사(5차) 착공
- 2022. 01. 10 : 공사(4차) 준공
- 2022. 08. 02 : 공사 (총차 및 5차) 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	박용식	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	허정욱	2974
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	전승민	2203