

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	80	2021.12.	-

1. 사업개요

(단위 : 백만 원)

구분	계	수인선 상부공간 조성			보행입체시설 설치사업
		소계	공원조성	세류삼각선 자전거도로 조성	
사업비	27,587	23,006	21,300	1,706	4,581
위치	수인선 상부	세류동~오목천동	고색동~오목천동	세류동~고색동	고색지하차도 황구지천
사업량		L=5.1km, A=130,350㎡	L=3.5km, A=97,250㎡	L=1.6km, A=32,830㎡	육교 1개소 교량 1개소
사업기간		2014 ~ 2021	2014 ~ 2021	2016 ~ 2018	2016 ~ 2021

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	27,587	8,566	2,094	2,094	9,102	9,102	4,489	4,489	3,336	0	0
국비	1,700	-	-	-	1,700	1,700	-	-	-		
도비	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
시비	25,887	8,566	2,094	2,094	7,402	7,402	4,489	4,489	3,336		
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-	-		

※ 소송 대비 확보예정이었던 예비비성 경비 삭감

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
수인선 상부공원 조성	%	5 (설계완료)	50 (토지보상 및 사업위탁)	70 (수용재결 및 공사추진)	100 (공사완료)	-
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	%	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)	-
보행입체시설 설치사업	%	10 (설계완료)	15 (사업위탁)	70 (공사추진)	100 (공사완료)	-
누적이행(진도)율	100%	38.3%	55%	80%	100%	-

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수인선 상부공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 8.10. : 도시계획시설(공공공지) 사업시행자 지정 및 실시계획인가(변경) ○ 2018. 9.14. : 수원도시계획시설(공공공지 외 10개소) 보상계획공고 ○ 2018.10.26. : 수인선 공원조성 관련 국비(17억원)확보(미세먼지 차단숲 조성) ○ 2018.12.19. : 기본 및 실시설계용역 용역 준공 ○ 2019. 3. ~ 12. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 위·수탁 관련 협의 (수원, 공단) ○ 2019.10.08. : 도시관리계획(공공공지) 결정(변경) 고시(지형도면 고시) ○ 2019.11.14. : 토지수용재결 신청 (수원→경기도) ○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결 (수원시·철도공단) ○ 2019.12.31. : 도시계획시설(공공공지) 실시계획인가(변경) 고시 ○ 2020. 1. ~ 3. : 철도공단 행정절차 (설계변경 심의, 일상감사 등) ○ 2020. 2.10. : 공공공지 재결결정 (경기도토지수용위원회) ○ 2020. 3.27. : 관련부서 사업설명회 개최 ○ 2020. 4. : 시공사 선정 및 착공 ○ 2020. 7.10. : 수인선 실시계획(변경)승인(상부 공원조성 등) (국토부) ○ 2020.12. : 공정률 45%
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 2.~ 9. 공사추진 (완료)
보행입체시설 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.11.15. : 보행입체시설 위·수탁 협약 추진 협조 요청(수원→공단) <ul style="list-style-type: none"> • 신속 협약체결 요청 ○ 2019. 3. ~ 12. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 위·수탁 관련 협의 (수원, 공단) ○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결 (수원시·철도공단) ○ 2020. 1. ~ 3. : 철도공단 행정절차 (설계변경 심의, 일상감사 등) ○ 2020. 3.27. : 관련부서 사업설명회 개최 ○ 2020. 4. : 시공사 선정 및 착공 ○ 2020. 7.10. : 수인선 실시계획(변경)승인(상부 공원조성 등) (국토부) ○ 2020.12. : 공정률 45%

○ 「2020 상반기 시민과의 약속 평가결과」 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 일부 시민의견을 고려, 반영할 수 있는 절차가 필요함 • 공사추진 및 사업 시행과정에서 국가철도공단과의 적극적인 협의를 유지하여, 사업이 잘 마무리 될 수 있도록 할 필요가 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> • 상부 공원화 조성사업 실시설계 시행 시 총괄계획가(전문가), 기술자문 실시, 민·관협의체를 구성(주민, 전문가, 관련기관)하고 주민워크숍(2회), 주민설명회 등의 과정을 통하여 최대한 지역 주민과 전문가 등 다양한 의견을 담기위한 과정을 거쳐 설계가 진행되었음. • 현재 공사 시행 중 각종 의견(민원)들이 제기 되기도 하며, 열린 마음으로 의견을 반영 검토하여 추진토록 하겠음. • 공사를 시행하고 있는 국가철도공단과 유기적인 협조관계를 통하여 상호 의견교환, 빠른 업무 공유를 통해 누수없는 사업이 되도록 지속 협의 추진

5. 추진성과

- 수인선 이용자 편의 및 안전을 위해 수인선 개통('20. 9.) 전 고색역, 오목천역 상부에 광장, 조경 등 공사를 우선적으로 시공하였으며 현재 정상추진 중임

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

- 상부공간 공원화사업 착공이후 이용자 안전·편의 향상을 위해 수시 현장점검 및 철도공단과 유기적 협의 등 실시하여 현장 특성을 고려한 시설조정 및 반영 추진. (이용자를 배려한 조경시설 추가 및 조정, 단절구간 연결방안, 차량 속도저감 시설 보완 등)

【문제점】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2021.12. : 공사완료 (상반기 완공목표)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	최광균	2863
	광역철도팀장	김현호	2867
	주무관	허성연	2319