

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	40	2022. 8.	도시개발과	

1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,157㎡, 연면적 12,708㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
 - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
 - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 50,000백만원(기확보, 광고개발이익금)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	50,000	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	15,000	13,472	7,254
국 비	0										
도 비	0										
시 비	50,000	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	15,000	13,472	7,254
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
공사착공	%	5		
공사추진	%		10	20
누적 추진율	%	5%	15%	35%

- 2021년 이후

성 과 지 표	단위	성과지표						
		2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
공사추진		5	5	5	15	20	10	
공사준공							5	
누적 추진율	목표	%	40%	45%	50%	65%	85%	100%
	현재	%	40%	-	-	-	-	-

【임기내 미완료 사유】

- 준공시기 미도래

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성과지표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 준공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.12.24. ○ 공사(4차) 착공(지상층 골조공사 등) ----- 2021.01.04.
공사준공	○ 이행시기 미도래

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> • 광고복합체육센터 건립계획 변경 - 당초 : 연면적 14,340㎡, 관람석 2,100석 - 변경 : 연면적 12,398㎡ 관람석 1,200석 다목적체육관 향후 별도 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018년 수지지방재정 투자심사 결과통보 (수원시→경기도. 2018.12.09.) - 경기도 예산담당관 의견 : 현재의 사업규모는 총사업비 500억원을 초과할 것을 판단 ⇒ 사업규모 축소가 필요하다 	2019.01.25.

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 - 공사지연분 및 단계별 공사계획에 대한 차질 없는 진행이 필요함 • 제안사항 - 지역 주민과의 지속적이고 적극적인 대화와 소통이 필요하며, 준공 후 체육센터의 활용에 대해서도 적극적인 운영방안 계획을 관련부서(체육진흥과)와 긴밀히 할 필요가 있음. 22년 8월 준공예정이므로 미리 선제적으로 향후 운영 및 활용방안에 대하여 긴밀하게 계획을 세우고 이에 대한 지역주민과의 소통이 필요함 - 공사 진행 중 호수공원이용객의 안전, 인근지역 소음발생 등에 대하여 유의하여 시공이 될 수 있도록 추진하기 바람 - 예산 등 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 하여야 함 	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 및 장마철 집중호우로 인한 공사지연분은 4차분 공사에서 만회토록 추진 • 향후 운영 및 활용방안에 대하여는 관련 부서인 체육진흥과와 긴밀한 협조체계 구축 • 현장 자체점검 및 합동점검을 실시하여 민원불편사항이 최소화되도록 선제적 대응 • 광고복합체육센터 건립합의서를 통한 광고개발 이익금을 활용하여 추진중인 사업으로, 사업비 교부에 대하여 경기도시공사 등과의 충분한 협의를 통하여 사업이 차질없이 추진되도록 관리

7. 문제점 및 대책

- 해당 없음

8. 향후추진계획

- 2021. 12. : 공사(4차) 준공
- 2022. 08. : 공사 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	유선형	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	허정욱	2974
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	전승민	2203