

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속			65	2022. 06.	문화유산 관리과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2022년
- 사업대상 : 화성행궁 2단계 복원
- 사업내용 : 우화관, 별주 등 목조 및 부대시설 복원
- 소요예산 : 57,150백만원(보상비:43,340 / 발굴 등:1,709 / 복원공사:12,101)
- 재원 확보방안 : 문화재청 국·도비 및 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	55,320	43,925	354	354	770	673	2,625	892	7,459	0	2,017	0
국비	24,203	16,228	248	248	540	471	1,837	624	5,221		1,411	
도비	12,001	10,291	53	53	115	101	394	134	1,119		303	
시비	19,116	17,406	53	53	115	101	394	134	1,119		303	
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	발굴조사	%	30	10	
	복원정비계획 발주 및 승인	%		10	
	실시설계 발주 및 승인	%			15
변경	발굴조사	%	30	10	
	복원정비계획 발주 및 승인	%		10	
	실시설계 발주 및 승인	%			15
누적 추진율		%	30%	50%	65%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	복원공사 착수 및 준공	%		5	5	10	15	
변경	복원공사 착수 및 준공	%		5	5	10	15	
누적 추진율	목표	%	65%	70%	75%	85%	100%	%
	현재	%	65%	-	-	-	-	-

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
발굴조사	2017.06 ~ 12 : 신평초 분교장 철거 및 우화관일대 발굴조사 완료 2018.03 ~ 2019.06 : 별주권역 확장발굴조사 완료
복원정비계획	2019.01 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 발주계획 수립 2019.03 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 입찰공고 2019.04 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 낙찰자 결정 및 계약 2019.05 : 행궁2단계 발굴현장 공개 2019.05 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 착수보고회 2019.08 : 행궁2단계 복원정비계획 1차 자문회의 2019.09 : 행궁2단계 복원정비계획 2차 자문회의 및 간담회 2019.11 : 행궁2단계 복원정비계획 중간보고회 2020.02 : 행궁2단계 복원정비계획 최종보고회 2020.03 : 행궁2단계 복원정비계획 완료
기본 및 실시설계	2020.03 : 기본 및 실시설계 용역 발주계획 수립 및 계약심사 완료 2020.05 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 완료 2021.04 : 기본 및 실시설계 문화재청 승인 및 용역 완료(예정)
복원공사	2021.05 ~ 2022.06 : 공사착공 및 준공(예정)

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
	해당 없음	

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선 및 제안사항 - 용역 과제를 최종적으로 확정하기 전에 일반 시민에게 공개된 세미나를 개최하여 다양한 의견을 수렴하는 노력이 필요함 - 공사비 확보와 공사 진행의 합리적인 연계를 통해 불용과 이월을 최소화하는 노력이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> - 행궁2단계 복원정비사업은 국고보조사업으로 문화재 복원 원칙에 따라 문헌자료 및 발굴조사 결과 등을 반영하여 문화재청의 승인을 득하는 사항으로 시민의견수렴 결과를 반영하는데 다소 한계가 있으나, - 발굴현장 시민현장 공개 및 화성연구회, 관광 해설사 등에 별도 설명을 통하여 사업추진 과정을 충분히 공유하고 있음. - 2021년 1차 공사비(가설, 토목공사), 감리비용을 기 확보하였으며, 2020년도부터 2022년도까지 3개년에 걸쳐 차수별 예산 확보를 함으로써 불용 및 이월을 최소화하고자 함.

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 행궁2단계 복원정비사업은 토지매입 및 지장물 철거, 발굴조사, 정비 계획 수립용역이 완료되었고, 복원공사를 위한 기본 및 실시설계용역 완료(2021.2월) 후 복원정비공사 착공이 이뤄질 예정임.
- 미완료 사유 : 설계단계 시 고증 및 전문가 자문의견 수렴, 국가(문화재청)검토 및 승인(변경사항 포함) 절차 이행 등 외부요인으로 자체적인 사업계획을 추진하는 데 한계가 있음.

【대 책】

- 계획 및 설계, 공사 등 사업 전반적인 과정에서 관계전문가의 의견을 충분히 수렴하고, 중앙부처와 긴밀히 협의하여 원활하게 사업추진이 될 수 있도록 만전을 기하고자 함.

8. 향후추진계획

- 기본 및 실시설계 문화재청 승인 및 용역 완료 ----- 2021.04.
- 행궁2단계 복원정비공사 착수 ----- 2021.05.
- 행궁2단계 복원정비공사 준공 ----- 2022.06.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	신재봉	4420
	문화재관리팀장	안태민	4415
	주무관	이민우	4416