

## 수인선 상부 주민편익시설 조성

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		84	2021.12.	도시교통과	

### 1. 사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	계	수인선 상부공간 조성			보행입체시설 설치사업
		소 계	공원조성	세류삼각선 자전거도로 조성	
사업비	27,587	23,006	21,300	1,706	4,581
위치	수인선 상부	세류동~오목천동	고색동~오목천동	세류동~고색동	고색지하차도 황구지천
사업량	L=5.1km	L=5.1km, A=130,350㎡	L=3.5km, A=97,250㎡	L=1.6km, A=32,830㎡	육교 1개소 교량 1개소
사업기간	2014~2021	2014 ~ 2021	2014 ~ 2021	2016 ~ 2018	2016 ~ 2021

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	27,587	8,566	2,094	2,094	9,102	9,102	4,489	4,489	3,336	3,336	0	0
국비	1,700				1,700	1,700						
도비	0											
시비	25,887	8,566	2,094	2,094	7,402	7,402	4,489	4,489	3,336	3,336		
민간자본	0											

### 3. 연도별 성과지표

○ 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
수인선 상부공원 조성	%	5 (설계완료)	50 (토지보상 및 사업위탁)	70 (수용재결 및 공사추진)
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	%	100 (공사완료)	100 (공사완료)	100 (공사완료)
보행입체시설 설치사업	%	10 (설계완료)	15 (사업위탁)	70 (공사추진)
누적 추진율	80%	38.3%	55%	80%

○ 2021년 이후

성 과 지 표	단위	성과지표						
		2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
수인선 상부공원 조성	%	공사추진(76%)	공사추진(85%)	공사추진(93%)	완료			
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	%	완료	완료	완료	완료			
보행입체시설 설치사업	%	공사추진(76%)	공사추진(85%)	공사추진(93%)	완료			
누적 추진율	목표	%	84%	90%	95%	100%	%	%
	현재	%	84%	-	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
수인선 상부공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 8.10. : 도시계획시설(공공공지) 사업시행자 지정 및 실시계획인가(변경)</li> <li>○ 2018. 9.14. : 수원도시계획시설(공공공지 외 10개소) 보상계획공고</li> <li>○ 2018.10.26. : 수인선 공원조성 관련 국비(17억원)확보(미세먼지 차단숲 조성)</li> <li>○ 2018.12.19. : 기본 및 실시설계용역 용역 준공</li> <li>○ 2019. 3. ~ 12. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 위수탁 관련 협의(수원, 공단)</li> <li>○ 2019.10.08. : 도시관리계획(공공공지) 결정(변경) 고시(지형도면 고시)</li> <li>○ 2019.11.14. : 토지수용재결 신청 (수원→경기도)</li> <li>○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결 (수원시·철도공단)</li> <li>○ 2019.12.31. : 도시계획시설(공공공지) 실시계획인가(변경) 고시</li> <li>○ 2020. 1. ~ 3. : 철도공단 행정절차 (설계변경 심의, 일상감사 등)</li> <li>○ 2020. 2.10. : 공공공지 재결결정 (경기도토지수용위원회)</li> <li>○ 2020. 3.27. : 관련부서 사업설명회 개최</li> <li>○ 2020. 4. : 시공사 선정 및 착공</li> <li>○ 2020. 7.10. : 수인선 실시계획(변경)승인(상부 공원조성 등) (국토부)</li> <li>○ 2020.11.26. : 2020년 하반기 공사현장 안전점검(수원·철도공단 합동실시)</li> <li>○ 2021. 3.10. : 해빙기 공사현장 안전점검(수원·철도공단 합동실시)</li> <li>○ 2021. 1. ~ 3. : 공사 관련 현장회의 6회 (수원·철도공단)</li> <li>○ 2021. 3.31. : 공정률 76%</li> </ul>
수인선(세류삼각선) 자전거도로 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 2. ~ 9. : 공사추진 (완료)</li> </ul>
보행입체시설 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.11.15. : 보행입체시설 위·수탁 협약 추진 협조 요청(수원→공단) • 신속 협약체결 요청</li> <li>○ 2019. 3. ~ 12. : 주민편익시설(상부공원 조성사업 등) 위수탁 관련 협의(수원, 공단)</li> <li>○ 2019.12.10. : 위·수탁 협약체결 (수원시·철도공단)</li> <li>○ 2020. 1. ~ 3. : 철도공단 행정절차 (설계변경 심의, 일상감사 등)</li> <li>○ 2020. 3.27. : 관련부서 사업설명회 개최</li> <li>○ 2020. 4. : 시공사 선정 및 착공</li> <li>○ 2020. 7.10. : 수인선 실시계획(변경)승인(상부 공원조성 등) (국토부)</li> <li>○ 2020.11.26. : 2020년 하반기 공사현장 안전점검 (수원·철도공단 합동실시)</li> <li>○ 2021. 3.10. : 해빙기 공사현장 안전점검 (수원·철도공단 합동실시)</li> <li>○ 2021. 1. ~ 3. : 공사 관련 현장회의 6회 (수원·철도공단)</li> <li>○ 2021. 3. 3. : 자전거 이용시설 관련 현장자문</li> <li>○ 2021. 3.31. : 공정률 76%</li> </ul>

## 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
해당없음		

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>향후 공사가 마무리될 때까지 공사추진 및 사업 시행과정에서 국가철도공단과의 적극적인 협의를 유지하여, 사업이 잘 마무리 될 수 있도록 할 필요가 있음.</li> <li>공사시행 중 발생한 민원에 대하여 지역주민과 긴밀히 의견을 소통하기 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>공사 중 발생 민원에 대해 면담 등을 통해 정확한 요구사항 확인 및 철도공단과 유기적 협의를 통해 현장에 반영하여 시민만족도 높은 사업추진을 위해 노력하고 있음.</li> <li>아울러, 시민불편 최소화를 위해 주기적 현장점검 실시 및 즉시 조치하도록 하고 있음.</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 8. 향후추진계획

- 2021. 4. ~ 11. : 공사추진
  - 상부 공원조성 : 식재공, 포장공, 자전거도로 포장, 기타부대공 등
  - 보행입체시설 : 교면포장, 열선설치, 도색 등
- 2021.12. : 공사완료

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	최광균	2863
	광역철도팀장	김현호	2867
	주무관	허성연	2319