

1-2-20

수원복합체육시설 조성(광고복합체육센터 건립)

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	45%	2022. 08.	도시개발과	

1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,157㎡, 연면적 12,708㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
 - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
 - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 52,100백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	52,100	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	17,100	10,670	14,500	7,569
국비	0											
도비	0											
시비	52,100	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	4,897	17,100	10,670	14,500	7,569
민간자본	0											

【변경사유】

- '21년(2회) 추경 : 물가변동 등 사업비(증가) 반영하여 소요예산 변경

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	공사착공	%	5								
	공사추진	%		10	20	5	5	5	15	20	10
	공사준공	%									5
누적 추진율	목표	%				40	45	50	65	85	100
	현재	%	5	15	35	40	45				

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- - 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 준공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.12.24. ○ 공사(4차) 착공(지상층 골조공사 등) ----- 2021.01.04.
공사준공	○ 이행시기 미도래

5. 추진성과

- 「광고복합체육센터 건립공사」 계약 및 착공되어 공사 추진 중에 있음.
 - 수목이식, 지열공사, 가설공사, 토공사(터파기), 기초공사, 지하층 골조공사 완료
 - 지상층 및 지붕 골조공사, 설비공사 진행중으로 정상 추진중임.

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 잦은 설계변경으로 인한 사업기간 지연, 체육관 건립 취소와 같은 결과에 대하여 지역주민들과 지속적인 의견 수렴 등 소통이 필요함 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 향후 공사시공 시 인근지역의 안전, 주차문제, 교통혼잡 유발, 이에 따른 소음발생 등에 대한 부분 고려 - 현재 나타나고 있는 민원, 주민 문의 등에 대한 선제적 고려로, 사업의 긍정적 효과에 대한 적극적인 주민 홍보 제안 - 이미 사업시행이 많이 늦어진 만큼, 예산 등 사업이 차질없이 진행될 수 있도록 하여야 함. - 기 계획안에 있던 체육관 취소부분에 대하여, 지역 주민과의 지속적이고, 적극적인 대화, 소통이 필요하며. 준공 후 체육센터의 활용에 대해서도 의견 수렴이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 관련 부서 및 유관기관(단체)와 시설계획 관련 협의 추진 • 공사안내판 부착, 홍보동영상 제작 등을 통하여 사업 내용에 대한 주민 홍보 실시 • 안전분야(안전관리계획서, 설계안전성검토 등)에 대하여 한국시설안전공단 검토 완료(적정) • 현장 자체점검 및 합동점검을 실시하여 민원불편 사항이 최소화되도록 선제적 대응 • 광교복합체육센터 건립합의서를 통한 광고개발 이익금을 활용하여 추진중인 사업으로, 사업비 교부에 대하여 경기도시공사 등과의 충분한 협의를 통하여 사업이 차질없이 추진되도록 관리 • 향후 운영 및 활용방안에 대하여는 관련 부서인 체육진흥과와 긴밀한 협조체계 구축

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 계획공정률(31%) 상회하여 실공정(31.25%) 정상 추진중임

【문제점 및 미완료 사유】

- 2022년 8월 준공시기 미도래에 따른 미완료

8. 향후계획

- 2022. 01. 08 : 공사(5차) 착공
- 2022. 01. 10 : 공사(4차) 준공
- 2022. 08. 02 : 공사 (총차 및 5차) 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	유선형	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	허정욱	2974
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	전승민	2203