

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	65%	2022.08.	도시개발과	

1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,157㎡, 연면적 12,708㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
 - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
 - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 54,635백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	54,634	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	6,240	17,100	12,789	14,500	8,760
국비	0											
도비	0											
시비	54,634	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	6,240	17,100	12,789	14,500	8,760
민간자본	0											

【변경사유】

- 사업비 증가에 따른 집행계획 변경

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후	
					1분기	2분기	3분기	4분기			
당초	공사착공	%	5								
	공사추진	%		10	20	5	5	5	15	20	10
	공사준공	%									5
누적 추진율	목표	%				40	45	50	65	85	100
	현재	%	5	15	35	40	45	50	65		

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 준공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.12.24. ○ 공사(4차) 착공(지상층 골조공사 등) ----- 2021.01.04. ○ 2021.12.31. 기준 외장판넬공사 진행 중
공사준공	○ 이행시기 미도래

5. 추진성과

- 「광고복합체육센터 건립공사」 계약 및 착공되어 공사 추진 중에 있음.
 - 수목이식, 지열공사, 가설공사, 토공사(터파기), 기초공사, 지하층 골조공사 완료
 - 지상층 및 지붕 골조공사 완료, 외장마감공사, 설비공사 진행 중으로 정상 추진중임.

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 프로젝트의 완공전, 교통량에 대한 대책을 선제적으로 관리, 이에 대한 설명을 인근지역에 홍보할 필요가 있음 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 수원 뿐 아니라 타 지역에서도 찾아올 수 있는 국제적인 규모의 복합체육시설로서 수원의 중요한 랜드마크임을 적극적인 홍보가 필요함 - 2022년 8월 완료 예정인 추진일정이 차질 없이 진행될 수 있도록 충분한 협의를 통하여 각 관련기관, 담당부서의 긴밀한 협조가 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업 완공 전 교통량에 대한 검토를 실시하여 공용 중 문제점이 발생되지 않도록 조치하겠음 • 준공 후 시설물 관리부서인 체육진흥과와 협의하여 홍보방안을 검토 하겠음 • 관련 부서 및 유관기관(단체)과 긴밀히 협조하여 사업이 차질 없이 완료될 수 있도록 하겠음

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 국내 기 설립된 공인 수영장 견학을 통해 활용 가능한 방안을 적용

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 2022년 8월 준공시기 미도래에 따른 미완료

8. 향후계획

- 2022. 01. 10 : 공사(4차) 준공
- 2022. 01. 11 : 공사(5차) 착공
- 2022. 08. 02 : 공사 (총차 및 5차) 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	박용식	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	허정욱	2974
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	전승민	2203