

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	80%	2022.11.	공원관리과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2015 ~ 2022. 11.
- 위 치 : 수원시 장안구 천천동 430번지 등 73필지(일월공원 내)
- 사 업 량 : 수목원 조성 A=101,500㎡
- 주요시설 : 전시온실 및 방문자센터, 습지원, 생태숲, 테마정원 등
- 사 업 비 : 73,830백만원(공사비 36,921 감리비 1,747 보상비 32,784 기타 2,378)

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	계획(g)
계	73,830	13,627	5,700	5,700	3,500	3,500	11,700	6,508	11,643	9,190	19,645	4,232	15,660
국 비	0												
도 비	6,000								1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
시 비	56,330	13,627	5,700	5,700			3,700	910	10,643	5,788	18,645	3,232	11,660
민간자본	11,500				3,500	3,500	8,000	5,598		2,402			

#### 【변경사유】

- 2022년 본예산 및 도비 확정에 따른 예산투자계획 수정

### 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단 위	2018	2019	2020	2021				2022		2022
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	7월이후
당초	기본 및 실시설계 추진	%	15	20								
	공원조성계획 변경 결정	%		5								
	수목원 조성계획 승인	%		5								
	조성공사추진	%			25	5	5	5	5			
	수목원 등록 및 개방	%							5			
변경	기본 및 실시설계 추진	%	15	15	5							
	공원조성계획 변경 결정	%			5							
	수목원 조성계획 승인	%			5							
	조성공사추진	%			5	5	5	10	5	5	5	10
	수목원 등록 및 개방	%										5
누적 추진율	목표	%				55	60	70	75	80	85	100
	현재	%	15	30	50	55	60	70	75	80	-	-

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기본 및 실시설계 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018.12.10. : 『수원수목원 실시설계용역』 착수</li> <li>• 2019.01.30. : 『수원수목원 실시설계용역』 착수보고회</li> <li>• 2019.07.03. : 『수원수목원 실시설계용역』 중간보고회</li> <li>• 2020.01.22. : 『수원수목원 실시설계용역』 최종보고회</li> <li>• 2020.09.25. : 『수원수목원 실시설계용역』 준공</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원조성계획 변경 결정</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019.10.30. : 도시공원위원회 심의 완료(원안 수용)</li> <li>• 2019.11.25. : 일월공원(제6호 근린공원) 조성계획 결정(변경) 및 실시계획 인가 신청</li> <li>• 2019.12.04. : 수원시 교통영향평가심의위원회 심의(수정의결)</li> <li>• 2019.12.09. : 수원수목원 사업자지정 및 실시계획인가 공고</li> <li>• 2019.12.11. : 수원시 경관위원회 심의 완료(조건부결)</li> <li>• 2019.12.20. : 약식환경영향평가서 제출(환경청)</li> <li>• 2020.01.06. : 교통영향평가 수정의결보완서 제출</li> <li>• 2020.01.21. : 재해영향평가서 제출(국립재난연구원)</li> <li>• 2020.01.30. : 약식환경영향평가 검토의견 알림</li> <li>• 2020.03.05. : 약식환경영향평가(보완) 제출</li> <li>• 2020.03.16. : 재해영향평가 협의결과 조체계획서 제출</li> <li>• 2020.04.08. : 재해영향평가 완료</li> <li>• 2020.04.29. : 약식환경영향평가 협의 완료</li> <li>• 2020.05.15. : 공원조성계획 (변경)결정 및 실시계획인가 고시</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수목원 조성계획 승인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020.04.29. : 수목원 조성계획 승인 신청서 제출(경기도)</li> <li>• 2020.05.08. : 수목원 조성계획 보완 통보</li> <li>• 2020.05.25. : 수목원 조성계획 승인신청서 보완 제출</li> <li>• 2020.07.02. : 수목원 조성계획 승인 통보</li> <li>• 2020.07.10. : 수목원 조성계획 고시</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조성공사 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020.04.04. : 설계VE 및 기술자문 심의 완료</li> <li>• 2020.05.28. : 감리용역 계약심의 완료</li> <li>• 2020.06.30. : 감리용역 건설기술심의위원회 심의 완료</li> <li>• 2020.07.07. : 감리용역 계약심사 완료</li> <li>• 2020.07.16. : 감리용역 발주</li> <li>• 2020.08.14. : 조성공사 공사원가사전검토 완료</li> <li>• 2020.08.21. : 조성공사 계약심의 완료</li> <li>• 2020.08.24. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증(공원,건축) 완료</li> <li>• 2020.09.17. : 건축허가(공용건축물 신축) 완료</li> <li>• 2020.10.05. : 「수원수목원 조성사업 감리용역」 착수</li> <li>• 2020.11.09. : 「수원수목원 조성공사」 총괄 및 1차 착공</li> <li>• 2021.10.31. : 「수원수목원 조성공사」 1차 준공</li> <li>• 2022.03.31. : 「수원수목원 조성공사」 2차 준공(총공정률 55%)</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 수원수목원 조성공사(2020.11. ~ 2022.11.) 총공정률(2022.3.31.기준) 55%
  - 현장내 재활용 수목 이식, 토목공사 기반시설, 건축 기초 및 골조공사 완료
- 시민참여 활성화 및 자원봉사자 양성을 위하여 수원수목원 서포터즈 운영
  - 수원수목원 서포터즈 2기(2022.04. ~ 11.) 62명 선발

## 6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 공정율이 50% 진행되었으며 2022년 준공을 앞두고 있어 시민들의 기대가 크며, 서수원권의 발전에도 기여가 예상됨</li> <li>• 예산 확보 등 난제가 많았으나 관련 부서의 적극적인 노력으로 수원 최초의 생활권 수목원이 조성되는 것이므로 준공된 후에도 지속적인 유지관리가 요구됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원 최초 수목원 조성으로 시민들의 기대에 부응하고자 2021년에 이어 시민들에게 전문적인 교육과 더불어 홍보를 위하여 2022년 수원수목원 서포터즈 2기를 선발하여 운영하고 있음</li> <li>• 2022년 준공되는 생활권 수목원으로 공원과 차별화된 녹색문화서비스 제공 및 전문성 강화를 위하여 수목원 조례 제정 등 관련부서와 적극적으로 협의 추진</li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 2020.11월에 착공한 2개년 사업으로 사업비 미반영시 사업차질 우려

### 【임기내 미완료 사유】

- 내실있는 수목원 조성을 위한 공사기간 확보

### 【대응방안】

- 관계기관과의 지속적인 협의를 통하여 도비 등 외부재원 확보 적극 추진

## 8. 향후계획

- 수원수목원 조성공사(3차) ..... 2022. 4. ~ 2022. 8.
- 수원수목원 조성공사(4차) ..... 2022. 9. ~ 2022.11.
- 공사 준공 ..... 2022.11.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
공원관리과	공원관리과장	최재군	4190
	수목원팀장	김선주	4184
	주무관	정진아	4199