

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	86%	2022.11.	문화유산 관리과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2022년
- 사업대상 : 화성행궁 2단계 복원
- 사업내용 : 우화관, 별주 등 목조 및 부대시설 복원
- 소요예산 : 62,873백만원(보상비 등 : 46,538 / 시설비 : 16,335)
- 재원 확보방안 : 문화재청 국·도비 및 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보(b)	집행	확보(c)	집행	확보(d)	집행(d)	확보(e)	집행	확보(f)	집행	
계	62,873	43,925	354	354	770	770	2,625	2,625	7,459	998	7,740	1,025	0
국비	29,492	16,228	248	248	540	540	1,837	1,837	5,221	698	5,418	717	
도비	13,133	10,291	53	53	115	115	394	394	1,119	150	1,161	154	
시비	20,248	17,406	53	53	115	115	394	394	1,119	150	1,161	154	
민간자본	0												

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
발굴조사		30	10								
복원정비계획 발주 및 승인			10								
실시설계 발주 및 승인				15							
복원공사 착수 및 준공						5	5	10	2	3	10
누적 추진율	목표	%	30	50	65	70	75	85	87	90	100
	현재	%	30	50	65	70	75	85	86		

【변경사유】

- 1차 설계변경 및 2022. 1분기 동절기 공사 중지에 의한 준공 시기 변경 (2022. 2분기 → 2022. 11월)

※ 공사기간 변경

구분	변경전	변경후	비고
1차 설계변경	2021. 7.30. ~ 2022. 7.29.	2021. 7.30. ~ 2022. 9.27.	증 60일
동절기 공사중지	2021. 7.30. ~ 2022. 9.27.	2021. 7.30. ~ 2022.11.17.	증 51일

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
발굴조사	2017.06. ~ 12. : 신평초 분교장 철거 및 우화관일대 발굴조사 완료 2018.03. ~ 2019.06. : 별주권역 확장발굴조사 완료
복원정비계획	2019.01. : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 발주계획 수립 2019.03. : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 입찰공고 2019.04. : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 낙찰자 결정 및 계약 2019.05. : 행궁2단계 발굴현장 공개 2019.05. : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 착수보고회 2019.08. : 행궁2단계 복원정비계획 1차 자문회의 2019.09. : 행궁2단계 복원정비계획 2차 자문회의 및 간담회 2019.11. : 행궁2단계 복원정비계획 중간보고회 2020.02. : 행궁2단계 복원정비계획 최종보고회 2020.03. : 행궁2단계 복원정비계획 완료
기본 및 실시설계	2020.03. : 기본 및 실시설계 용역 발주계획 수립 및 계약심사 완료 2020.05. : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 완료 2021.04. : 기본 및 실시설계 문화재청 승인 2021.05. : 기본 및 실시설계 용역 완료
복원공사	2021.06. : 복원정비공사 추진계획 수립 및 계약심의, 계약심사 완료 2021.07. : 복원정비공사 계약 및 착공 2021.08. : 지장물 철거 및 우화관 권역 입회조사 2021.09. : 별주권역 입회조사 및 조정공사 2021.10. ~ 11. : 토공사 및 우수공사, 1차 기술지도 실시 2021.12. : 우화관 권역 건축물 기초공사(내삼문) 2021.12. : 우화관 권역 건축물 기초공사, 2차 기술지도 실시 문화재청 지침변경 승인(관람편의를 위한 화성행궁 내 화장실 건립 추가) 2022.01. : 변경계약 체결[물량변경 및 추가공종 반영, (증60일)] 2022.01. : 동절기공사중지, 문화재청 현장점검 2022.03. : 동절기공사중지해제, 유공관매설, 토사선별 및 사토반출 2022.04. : 우화관권역 기초공사

5. 추진성과

- 신평초교 및 사유지 토지 매입 ----- 2002. ~ 2017.
- 지장물 철거 및 우화관 권역 발굴조사 완료 ----- 2016. ~ 2017.
- 별주 권역(화성행궁 주차장) 발굴조사 완료 ----- 2018.03. ~ 2019.06.
- 화성행궁 복원정비계획 수립용역 완료 ----- 2019.04. ~ 2020.03.
- 화성행궁 복원정비공사 실시설계 용역 완료 ----- 2020.05. ~ 2021.05.
- 화성행궁 복원정비공사 계약 및 착공 ----- 2021.07.

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 개선 및 제안사항 - 사업 집행을 위한 적극적인 노력이 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> 2021년 7월 복원정비공사 착공하였으며, 설계변경시 문화재청 검토 승인절차 단축 및 효율적인 공기 관리를 통해 공사진행률 및 예산 집행률 제고하고자 함.

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 화성행궁 2단계 복원정비공사는 국고지원 문화재 복원정비공사로서, 착공 이후 여러 차례 전문가 기술지도를 통한 문화재청 검토 및 승인 절차 이행, 기술지도 내용 반영으로 인한 공사비 증가에 따른 예산확보필요 및 변경계약을 위한 경기도계약심사 기간 발생 등 외부요인이 존재

【임기내 미완료 사유】

- 기술지도 내용 반영을 위한 설계변경작업 및 문화재청 검토 승인절차 진행으로 변경승인 전 공사진행 어려움
- 기술지도로 인한 설계변경으로 공사비증가에 따른 예산확보 필요
- 공사비증가에 따른 경기도 계약심사 기간 증가

【대응방안】

- 문화재청 검토 및 승인 절차 단축을 위한 문화재청 방문 및 사업설명
- 원활한 사업진행을 위해 예산확보 당위성을 문화재청 및 지역 국회의원 협조요청 진행
- 경기도계약심사 기간 단축을 위한 면밀한 관련서류 검토

8. 향후계획

- 행궁2단계 복원정비공사 준공 ----- 2022. 11.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	김병기	4420
	문화재관리팀장	한완희	4415
	주무관	김병권	4416