



#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2022. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (가칭)시민청 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청사신축 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회)</li> <li>• '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진</li> <li>• '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회)</li> <li>• '19. 6 ~ : 공사입찰 공고</li> <li>• '19. 7 ~ : 공사유찰</li> <li>• '21.11 ~ : 수원시의회 청사 기공식</li> </ul> </li> <li>○ 2019.3.28. : 시민청 주관부서 정책기획과 시민협치팀으로 결정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회 복합청사 내 시민청 공간 조성 구상</li> <li>• 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 4.30. : 수원시민청 조성을 위한 서울시민청 벤치마킹</li> <li>○ 2019. 6.27. : 수원시민청 조성 및 운영 기본 계획 수립</li> <li>○ 2019.11.21. : 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경 보고</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민참여 확산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민청 구성 계획 및 건립 과정에 시민참여 유도                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민청 건립 TF팀 구성 시 시민참여</li> <li>• 시민의견 수렴을 위한 토론회, 의견청취 등 추진</li> </ul> </li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 당해 분기 추진사항 없음 (※ 시의회 복합청사 건립 후 추진 가능)

#### 6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회 복합청사 건립 추진상황에 맞춰 시민청 조성사업 추진토록 함</li> <li>• 의회 복합청사 건립 1단계 완료 2023년 10월 이후이므로 평가대상 제외하여야 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회 복합청사 건립 추진상황에 따라 조성사업 추진</li> </ul>

#### 7. 추진중 사업 분석

##### 【문제점】

- 시의회 청사 건립 지연에 따라 시민청 조성도 연기될 수 밖에 없음

##### 【임기내 미완료 사유】

- 시의회 복합청사 건립 지난(2023년 10월 이후)에 따른 시민청 조성 연기

##### 【대응방안】

- 1단계 사업(시의회, 주차장) 완료 후 2단계 사업(시민청 등 문화복지시설) 사업 계획 수립 및 착수

## 8. 향후계획

- 공사 완료 (1단계) ----- 2023. 10.
- 2단계 사업(문화복지시설) 계획 수립 ----- 2023. 10.~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	권혁주	2050
	정책팀장	조영희	2045
	주무관	이태환	3146
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	이철수	2410
	청사관리팀장	김찬식	2176
	주무관	이지영	3177