

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	80	2020. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성
- 사업내용
  - 수원 스포츠 콤플렉스 조성계획 수립
- 소요예산 : 330백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	330		150	150	180						
국비	0										
도비	0										
시비	330		150	150	180						
민간자본	0										

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25		
시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50		
타당성 조사 (한국지방행정연구원)				100		
누적이행(진도)율	100%	5%	40%	80%	%	%

#### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 용역 추진중 (2018.12.18. ~ 2020.7.17.) - 사업대상지 분석 및 도입시설 기본구상

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘황구지천 하수처리장 상부 체육시설 조성’ 주민의견 조사 반영되지 않음.</li> <li>• 서수원 스포츠타운 조성 추진 시 탑동 도시개발사업, 종합병원 건립, 고색 1,2지구 등 개별사업으로 추진되고 있는 실정으로 통합적·유기적 계획 수립 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘황구지천 하수처리장 상부 체육시설 조성’ 사업은 본 사업과 다른 사업으로 해당없음</li> <li>• 관련부서와 면밀한 협의를 통해 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 노력하겠음</li> </ul>

#### 5. 추진성과

○ “수원 스포츠 콤플렉스 타당성 조사 및 기본계획 수립 ” 용역 결과보고 예정

#### 6. 추진 중 사업 분석

##### 【미완료 사유】

○ 용역 완료시기 미도래

##### 【문제점 및 개선대책】

○ 해당없음

#### 7. 향후 추진계획

○ 타당성 조사 (행안부) ..... 2021. 1. ~ 2021. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	이상수	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	김종희	2202