

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○	-	100	2020.6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간: 2018년 ~ 2020년
- 사업대상: 종합운동장 스포츠·문화 복합시설 조성
- 사업내용
 - 스포츠·문화 복합시설 기본계획 수립
- 소요예산: 100백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	100				100	89					
국비	0										
도비	0										
시비	100				100	89					
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 해당없음

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	%		50	50		
누적이행(진도)율	100%	%	50%	50%	%	%

【변경 요구사유】

- 해당없음

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	○ 「종합운동장 복합시설 기본계획 수립 용역」 착수 (2019.4.19.) ○ 용역 결과보고 (2020.5.12.)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 과제명은 계획 수립인데 2018년 조기 시행한 시설개선 사업이 더 부각되고 있어 이에 대한 조정이 필요함. • 기본계획 내용에 단기·중기·장기로 나누어 시기별 가능한 방안 정리 바람 • 신수원선 역사 위치 및 출입구 확정 전 적극 적인 협의로 이용자 편의성 높여주기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> • “시설개선사업” 실적 삭제 및 “계획 수립”에 한정한 목표 변경 설정 완료 • 기본계획 용역에 반영 완료 • 관련부서와 지속 협의하겠음

5. 추진성과

○ “수원 종합운동장 스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립” 완료

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 해당없음

【문제점 및 개선대책】

○ 해당없음

7. 향후 추진계획

○ 사업 실행계획 수립 및 사업추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	이상수	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	김종희	2202