

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	5	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 → 당수지구 조성사업 일정에 따라 유동적
- 사업대상 : 당수지구 내 신설예정인 초등학교
- 사업내용
 - 당수지구 내 신설 예정인 초등학교에 학교복합화시설 건립
 - 시설용도 : 다목적체육관, 도서관, 동아리실, 수영장, 교육실 등
 - 이용방법 : 주간(학생이용), 수업시간 외 및 휴일(지역주민)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	13,044									30	13,014
국비	1,000										1,000
도비	1,000										1,000
시비	11,044									30	11,014
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 당수 1·2지구 통합개발계획이 2021년 12월 수립예정이며 이에 따라 학교배치 및 규모 변경 가능성이 높아 복합화시설 조성일정 지연 불가피

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	학교복합시설 설치	개소					1
	누적이행(진도)율	100%	0%	0%	5%	10%	100%

【변경 요구사유】

- 해당없음

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
학교복합시설 설치	○ 당수1지구 토지보상 완료, 부지조성 추진중(2023년 완료예정)

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 예산확보와 완공시기 정확히 기재할 필요 있음.	<ul style="list-style-type: none"> • 당수지구 조성일정과 교육청 학교설립 계획 등을 확인하기 위해 LH, 교육청, 도시개발과와 긴밀히 정보교류하고 있음. • 교육청에서 당수1·2지구 통합개발계획에 따라 2021년 내 학교설립계획 조정예정이므로 복합화시설 예산확보 및 세부 추진시기 결정은 2022년에 가능함.

5. 추진성과

○ 당수1지구 택지보상 완료 및 부지조성 추진 중(2023년 11월 완료예정)

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

○ 학교복합화시설 조성을 위해서는 부지조성, 아파트 분양 및 학교 설립허가, 복합화시설 건립의 순으로 진행되어야 함.

당수 1,2 공공주택지구 통합개발 추진일정에 따라 사업 일정이 결정 될 수밖에 없는 구조로 현재 LH의 택지개발 진행상황을 고려할 때 목표한 시기(2022년)까지 사업완료 어려움

(당수지구 통합개발 중앙도시계획위원회 심의일정 : 4월중 → 6월초 → 미정)

【문제점 및 개선대책】

○ 우리시 단독 사업추진 불가. LH 및 교육청과 긴밀한 정보교류 유지

7. 향후 추진계획

○ 사업관련 기관협의 : 지속

○ 사업계획 수립(학교설립계획 수립 후) : 2022년

○ 학교복합화시설 건립(부지조성 완료 및 학교설립인가 후) : 2023년 이후

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197