

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	5	2022. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 ☞ 당수지구 조성사업 일정에 따라 유동적
- 사업대상 : 당수지구 내 신설예정인 초등학교
- 사업내용
  - 당수지구 내 신설 예정인 초등학교에 학교복합화시설 건립
  - 시설용도 : 다목적체육관, 도서관, 동아리실, 수영장, 교육실 등
  - 이용방법 : 주간(학생이용), 수업시간 외 및 휴일(지역주민)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	13,044	0	0	0	0	30	704	12,310
국비	1,000							1,000
도비	1,000							1,000
시비	11,044					30	704	10,310
민간자본	0							

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
학교복합시설 설치	개소					1
누적이행(진도)율	100%	0%	0%	0%	0%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
학교복합시설 설치	○ 당수지구 토지보상 진행 중(진행율58%, LH공사)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 부지 및 국·도·비 확보를 위한 사전준비 경주	• 부지확보와 국·도·비 확보를 위하여 관련기관과 협력 중

## 5. 자체 평가결과

### 【잘 된 점】

○ 당수 1지구 택지보상 진행 중

### 【미흡한 점 및 대책】

○ 학교복합화시설 조성을 위해서는 부지조성(2021년 완료 목표), 아파트 분양 및 학교 설립허가, 복합화시설 건립의 순으로 진행되어야 함.  
 당수 1,2 공공주택지구 통합개발 추진일정에 따라 사업 일정이 결정될 수밖에 없는 구조로 현재 LH의 택지개발 진행상황을 고려할 때 목표한 시기(2022년)까지 사업완료가 어려움

## 6. 향후 추진계획

- 사업계획 수립 및 기관협의 : 지속
- 학교복합화시설 건립 : 학교설립인가 후 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197