

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	5	2022. 12.	약속

※ 당수지구 토지보상 진행 중이며 학교시설 복합화 관련 교육청 회의 참석 등 실무업무 진행(5%)

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 → 당수지구 조성사업 일정에 따라 유동적
- 사업대상 : 당수지구 내 신설예정인 초등학교
- 사업내용
  - 당수지구 내 신설 예정인 초등학교에 학교복합화시설 건립
  - 시설용도 : 다목적체육관, 도서관, 동아리실, 수영장, 교육실 등
  - 이용방법 : 주간(학생이용), 수업시간 외 및 휴일(지역주민)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	13,044								30	704	12,310
국비	1,000										1,000
도비	1,000										1,000
시비	11,044								30	704	10,310
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 해당없음

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	학교복합시설 설치	개소					1
	누적이행(진도)율	100%	0%	0%	5%	10%	100%

### 【변경 요구사유】

- 당수지구 조성일정 파악 및 교육청 복합화시설 담당자 회의 참석 등 복합시설 설치를 위한 실무업무 추진 중으로 진도율에 반영

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
학교복합시설 설치	○ 당수1지구 토지보상 진행 중(진행율98%, LH공사)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 부지 및 국·도·비 확보를 위한 사전준비 경주	• 부지확보와 국·도·비 확보를 위하여 관련기관과 협력 중

## 5. 추진성과

○ 당수 1지구 택지보상 진행 중(98%)

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 학교복합화시설 조성을 위해서는 부지조성(2021년 완료 목표), 아파트 분양 및 학교 설립허가, 복합화시설 건립의 순으로 진행되어야 함. 당수 1,2 공공주택지구 통합개발 추진일정에 따라 사업 일정이 결정 될 수밖에 없는 구조로 현재 LH의 택지개발 진행상황을 고려할 때 목표한 시기(2022년)까지 사업완료가 어려움  
(당수지구 통합개발 중앙도시계획위원회 심의일정 : 4월중 → 6월초 → 미정)

### 【문제점 및 개선대책】

- 우리시 단독 사업추진 불가. LH 및 교육청과 긴밀한 정보교류 유지

## 7. 향후 추진계획

- 사업계획 수립 및 기관협의 : 지속
- 학교복합화시설 건립 : 학교설립인가 후 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197