

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	40	2023.12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 호매실천, 금곡천
- 사업내용
  - 하수처리수 공급관로 매설 L=4.8km(관경 500mm), 방류계류시설 2개소
  - 소하천정비계획 재수립(호매실천, 금곡천)
  - 도심하천기능 복원으로 친수 및 휴식공간 제공
- 소요예산 : 9,060백만원
  - 재이용시설 8,175, 소하천정비계획 재수립 885

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	9,060	-			855	602	1,030	516	96	3,539.5	3,539.5
국비	4,087.5	-					500	344	48	1,769.75	1,769.75
도비		-									
시비	4,972.5	-			855	602	530	172	48	1,769.75	1,769.75
민간자본		-									

### 【변경 요구사유】

- 4분기 추진실적 수정 및 사업일정 일부 조정

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	소하천정비 종합계획 재수립	식		605	280		
	소하천 유이용수관로 매설	식		500	500	96	7,079
변경	소하천정비 종합계획 재수립	식	변동 없음				
	소하천 유이용수관로 매설	식					
누적이행(진도)율		100%		12.19%	20.80%	21.86%	100%
					변동	없음	

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
소하천정비 종합계획 재수립	○ 호매실천 종합계획 재수립 완료(공정률 100%) ○ 금곡천 종합계획 재수립 완료(공정률 100%)
소하천 유지용수관로 매설	○ 기본 및 실시설계 용역 발주(공정률 20%)

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 금곡천과 황구지천이 만나는 지점은 천연기념물이며 멸종위기야생생물 1급 수달이 서식하는 지역이므로 서식지보호에 대한 대책이 필요함</li> <li>• 유지용수 관로 매설시 특히 둔치부의 서식지 훼손이 있을 것이라 판단되어 대책이 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 소하천 유지용수관로 매설을 위한 기본 및 실시설계 용역 추진 중으로 해당사항을 반영하여 관로 매설계획을 수립하겠음</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시(호매실천)----- 2019. 10. 23.
- 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시(금곡천)----- 2020. 11. 20.

## 6. 자체 점검결과

### 【미완료 사유】

- 재이용시설 사업 완료시기 미도래(사업기간 2018년 ~ 2023년)

### 【문제점】

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

### 【하수처리수 재이용시설 설치】

- 기본 및 실시설계 ----- 2020.11.06. ~ 2021.08.05.
- 설계VE 및 기술자문 ----- 2021. 6월 ~ 8월
- 공사 착공 및 준공 ----- 2022. 1월 ~ 2023. 12월

※ 황구지천 하수처리장 공사기간에 맞추어 「소하천 유지용수관로 매설공사」 착공 예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	박표화	2630
	하천관리팀장	이장수	2458
	하수시설팀장	장일석	2636
	주무관	홍승준	2638
	주무관	권용수	3457