

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	5	2024. 12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년 ☞ 당수지구 조성일정에 따라 유동적
- 사업대상 : 당수지구 내 신설예정인 초등학교
- 사업내용
 - 당수지구 내 신설 예정인 초등학교에 학교복합화시설 건립
 - 시설용도(안) : 다목적체육관, 도서관, 동아리실, 수영장, 교육실 등
 - 이용방법 : 주간(학생이용), 수업시간 외 및 휴일(지역주민에 개방)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	13,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	13,014
국 비	1,000											1,000
도 비	1,000											1,000
시 비	11,044										30	11,014
민간자본	0											

【변경사유】

- 당수 1·2지구 통합개발계획이 2022년 6월 수립예정이며 이에 따라 학교배치 및 규모 변경 가능성이 높아 복합화시설 조성일정 유동적임.

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	학교복합시설 설치	개소			
누적 추진율		5%	0%	0%	5%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표						
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
			1분기	2분기	3분기	4분기			
당초	학교복합시설 설치	개소						1	
누적 추진율		목표	%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
		현재	%	5%					

【변경사유】

○ LH분양일정 확정 후 학교설립일정 검토가능(현재 LH분양일정 미확정)

【임기내 미완료 사유】

○ 당수지구 분양일정에 따라 학교설립인가 신청(교육지원청→교육부)후 학교시설복합화 사업 추진이 가능하여 임기 내 완료가 불가함

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 학교복합시설 설치	• 당수지구 조성일정과 교육청 학교설립계획 등을 확인하기 위해 LH, 교육청, 도시개발과와 긴밀히 정보교류하고 있음.

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
• 추진기간 변경	• 당수지구 조성사업 일정에 따라 유동적으로 계획수립	

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 편익시설 유용화 노력 및 준공전 주민공청회, 학교협력 사항 등 계획수립 철저 • 주민 이용시 별도 주차장과 이동통로 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 당수지구 조성일정과 교육청 학교설립계획 등을 확인하기 위해 LH, 교육청, 도시개발과와 긴밀히 정보교류하고 있음. • 2022년 6월부터 복합화시설 조성사업 계획수립이 가능할 것으로 예측, 제안사항을 충분히 반영하여 계획수립

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 학교복합화시설은 부지조성(당수1지구 추진중), 아파트분양(일부진행) 및 학교설립허가, 복합화시설 건립의 순으로 진행됨.
- 2021. 1월 2개 블록(공공분양)에 대한 분양 일정 진행되었고 나머지 대부분 블록(민간택지) 분양일정은 미정으로 학교설립인가신청이 어려움.
* 입주자모집공고를 바탕으로 학교설립에 대한 중앙투자심사(교육부) 신청가능
- 당수 1,2 공공주택지구 통합개발 추진일정에 따라 사업 일정이 결정 될 수밖에 없는 구조로 현재 LH의 택지개발 진행상황을 고려할 때
- 2022. 6월부터 복합화시설 조성사업 계획수립이 가능할 것으로 예측됨.

【대 책】

- 우리시 단독 사업추진 불가. LH 및 교육청과 긴밀한 정보교류 유지

8. 향후추진계획

- 사업관련 기관협의 : 지속
- 복합화시설 사업계획 수립(학교설립인가 후) : 2022년 6월(예정)
- 학교복합화시설 건립(학교설립인가 후 2~3년 소요) : 2024년 ~ 2025년

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	최효정	2197