

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중(추진율) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|----------|----------|-------|----|
| 약속 | - | - | 91% | 2022.12. | 도시교통과 | |

1. 사업개요

| 구분 | 수인선 (수원~인천) (완료) | 동탄인덕원선 | 신분당선 (광교~호매실) |
|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 위치 | 수원~고색~오목천~ 화성~안산~인천 | 인덕원~영통~서동탄 | 광교~화서~호매실 |
| 사업량 | L=52.8km (5.35km) | L=37.1km (13.7km) | L=10.1km (10.1km) |
| 사업기간 | 1995 ~ 2020 | 2015 ~ 2026 | 2006 ~ 2028 |
| 사업비 (우리사부담) | 2,007,400 (192,000) | 2,719,000 (34,300) | ----- (58,320) |

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7월~12월 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022년 | | 2023년 이후 계획(g) |
|------|-----------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|-------------------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보 | 집행(d) | 확보 | 집행(e) | 확보(f) | 집행 | |
| 계 | 5,692,119 | 1,918,396 | 57,711 | 57,711 | 43,188 | 43,188 | 43,324 | 43,324 | 65,900 | 63,900 | 171,800 | | 3,314,200 |
| 국비 | 4,048,351 | 1,322,797 | 31,653 | 31,653 | 3,000 | 3,000 | 17,101 | 17,101 | 65,900 | 63,900 | 171,800 | | 2,381,760 |
| 도비 | 210,212 | 134,307 | 5,955 | 5,955 | | | | | | | | | 58,320 |
| 시비 | 296,255 | 109,372 | 16,222 | 16,222 | 40,188 | 40,188 | 26,223 | 26,223 | | | | | 92,620 |
| 민간자본 | 1,137,301 | 351,920 | 3,881 | 3,881 | | | | | | | | | 781,500 |

3. 연도별 성과지표

| 성과지표 | | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | 2022 7월이후 |
|--------|---------------------|----|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------|--------------|
| | | | | | | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | |
| 당초 | 수인선 복선전철 건설사업 | % | 공사 추진 | 공사 준공 | 개통 (완료) | | | | | | | |
| | 동탄인덕원선 복선전철 건설사업 | % | 기본 계획 수립 | 기본 설계 | 실시 설계 추진 | 실시 설계 추진 | 실시 설계 추진 | 실시 계획 승인 협의 | 실시 계획 승인 공사 착공 | 공사 추진 | 공사 추진 | 공사 추진 |
| | 신분당선 건설사업 | % | 사업 재기획 | 예비 타당성 조사 | 기본 계획 수립 추진 | 기본 계획 수립 추진 | 기본 계획 수립 추진 | 기본 계획 수립 추진 | 기본 계획 수립 추진 | 기본 계획 고시 | 기본 설계 | 기본 설계 |
| 누적 추진율 | 목표 | % | 60 | 70 | 80 | 83 | 86 | 88 | 89 | 91 | 95 | 100 |
| | 현재 | % | 60 | 70 | 80 | 83 | 86 | 88 | 89 | 91 | | |

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|-------------------------|--|
| 수인선(수원~인천) 복선전철 건설사업 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 1. ~ 8. 개통 전 종합시험운행 (국가철도공단) ○ 2020. 9.12. : 수인선 개통 및 운행 (수원 5.35km) |
| 동탄인덕원선 복선전철 건설사업 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 3.29. 기본계획 수립 ○ 2018. 9.10. 인덕원~동탄 복선전철 기본설계 착수(수원시 구간 4~8공구) ○ 2019. 7.30. 제9공구(홍덕~수원~서천) 기본설계 완료 및 실시설계 착수 ○ 2019. 8.22. 기본설계(안) 주민설명회 개최(국가철도공단) ○ 2020. 2.28. 인덕원~동탄 복선전철 기본설계 완료(수원시 구간 4~8공구) ○ 2020. 5.26. 인덕원~동탄 복선전철 실시설계 착수(수원시 구간 4~8공구) ○ 2020.10.28. 환경영향평가(초안) 주민설명회 개최(국가철도공단) ○ 2021. 1.20. 9공구(북수원~홍덕) 실시설계 완료 ○ 2021.11. 2. 9공구(북수원~홍덕) 실시계획 승인 고시 |
| 신분당선 (광교~호매실) 건설사업 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 1.30. 예비타당성조사 신청 (국토교통부) ○ 2019. 4. 1. 예비타당성조사 대상선정 (기획재정부) ○ 2019. 5. 9. 신분당선사업 용역 공동시행 협약 체결 ○ 2019. 7. ~ 2020. 1. 예비타당성 대응 공동용역(국토부, 경기도, 수원시) ○ 2020. 1.15. 예비타당성조사 통과(기획재정부) ○ 2020. 6. 8. 신분당선 타당성조사 및 기본계획 용역 착수(국토교통부) ○ 2021. 3. 5. 신분당선 사업 현장확인(국토교통부) ○ 2021. 7. 1. 신분당선 광교역 관련 주민간담회(수원시) ○ 2021.12.29. 신분당선(광교~호매실)건설사업 기본계획 고시 |

5. 추진성과



(2020.9.10., 수인선 개통식)



(2019.3.19., 예비타당성조사 제도개편 간담회)



▲ 국토교통부가 경기 신분당선 광교~호매실 노선의 예비타당성조사(예타) 통과를 발표한 15일 경기 수원시 권선구 권리동행복복지센터에서 관공들 주민들이 예타 통과를 기뻐하는 피로모스름 하고 있다.
뉴스 1

(2020.1.15., 신분당선 예비타당성조사 통과)



(2020.2.3., 신분당선 조기 착수를 위한 공동건의)

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 철도사업의 추진상 수원시의 분담금 조기 확보 및 과도한 이기적 민원에 따른 철도사업 지연을 방지하기 위한 민원 대응 노력이 필요함 | <ul style="list-style-type: none"> 우리시 분담금을 적기에 확보하여 사업 추진에 지연이 없도록 하겠음. 민원에 적절히 대응토록 관계기관(국토교통부·국가철도공단) 지속적으로 협의를 진행중으로 행정력을 집중해 사업추진에 최선을 다하겠음. |

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 현재 추진중인 수원시의 철도사업(동탄인덕원선, 신분당선)과 관련하여 각종 민원사항이 발생중

【임기내 미완료 사유】

- 사업 완료시기 미도래

【대응방안】

- 관계기관(국토교통부, 국가철도공단 등)과 지속적으로 논의하여 철도사업이 적기에 추진될 수 있도록 협의

8. 향후계획

| 노 선 명 | 추진계획 | 비고 |
|------------------|--|----|
| 수인선 (수원~인천) | ○ - ('20.9.개통) | |
| 동탄인덕원선 | 【9공구(홍덕~수원~서천)】 ○ 2022. ~ 2026. : 공사 추진 ※ 4~8공구(북수원~홍덕) : 2022. 상반기 실시설계 완료 | |
| 신분당선 (광교~호매실) | ○ 2022. ~ 2024. : 기본 및 실시설계 ○ 2024. ~ 2028. : 착공 및 준공 | |

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성명 | 전화번호 |
| 도시교통과 | 도시교통과장 | 최광균 | 2863 |
| | 광역철도팀장 | 김수현 | 2867 |
| | 주무관 | 송가영 | 2319 |
| | 주무관 | 허재석 | 2320 |