

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	5%	2025.12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년 ☞ 당수지구 조성일정에 따라 유동적
- 사업대상 : 당수지구 내 신설예정인 학교
- 사업내용
 - 당수지구 내 신설 예정인 학교에 학교복합화시설 건립
 - 시설용도(안) : 다목적체육관, 도서관, 동아리실, 수영장, 교육실 등
 - 이용방법 : 주간(학생이용), 수업시간 외 및 휴일(지역주민에 개방)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	13,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,044
국비	1,000												1,000
도비	1,000												1,000
시비	11,044												11,044
민간자본	0												

【변경사유】

- 당수 1·2지구 통합개발계획이 2022년 11월 지구계획 승인고시 예정으로 학교배치 및 규모 변경 가능성이 높아 복합화시설 조성일정 유동적임.

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
당초	학교복합시설 설치	개소										1
변경	학교복합시설 설치	개소										
누적 추진율	목표	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
	현재	%	5	5	5	5	5	5	5	5		

【변경사유】

- LH분양 일정 확정 후 학교설립 일정 검토가능(현재 LH분양 일정 미확정)

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
• 학교복합시설 설치	• 당수지구 조성 일정과 교육청 학교설립계획 등을 확인하기 위해 LH, 교육청, 도시개발과와 정보교류 중임.

5. 추진성과

- 해당없음

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 2022년 하반기 또는 2023년 진행 가능한 사업임으로 차후 사업에는 발맞춰 나갈 수 있는 사업으로 진행되길 권함	• LH, 교육청, 도시개발과와의 정보교류를 통해 당수지구 조성 일정과 교육청 학교설립 계획 등을 확인하여 사업적의 추진

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 당수지구 내 학교시설복합화 추진 시 예정된 학교부지 외에 추가부지가 필요하여(교육청 의견) 시에서 유상으로 부지매입까지 추진해야 하는 상황임.

【임기내 미완료 사유】

- 학교복합화시설은 부지조성(당수1지구 추진중), 아파트분양(진행중) 및 학교설립허가, 복합화시설 건립의 순으로 진행됨.
- 2021. 1월 2개 블록(공공분양)에 대한 분양 일정 진행되었고, 나머지 대부분 블록(민간택지) 분양일정은 미정으로 학교설립인가 신청이 어려움.
※ 입주자모집공고를 바탕으로 학교설립에 대한 중앙투자심사(교육부) 신청가능
- 당수 1·2 공공주택지구 통합개발 추진일정에 따라 사업 일정이 결정될 수밖에 없는 구조로 현재 LH의 택지개발 진행상황을 고려할 때 2022. 11월 이후 복합화시설 조성사업 계획수립이 가능할 것으로 예측됨.
- LH 공급계획에 따라 당수1지구 내 초등학교와 접한 공동주택용지는 2021. 12월중 민간공급 공모하여, 복합화시설 건립에 따른 추가부지 필요시 당수1 잔여지구(중1) 또는 당수2지구(초1) 내 학교예정지 인근부지 추가확보 필요

【대응방안】

- LH 및 교육청과 긴밀한 정보교류를 유지하여 당수 1·2지구 통합개발 진행 상황에 따라 적의 계획수립 추진
- 당수1지구(잔여) 및 당수2지구 토지이용계획(안)상 별도 복합SOC부지가 예정되어 있어 예산의 효용성 및 주민 편익성을 고려하여 적의 추진

8. 향후계획

- 사업관련 기관협의 : 지속
- 복합화시설 사업계획 수립(학교설립인가 후) : 2022년 11월이후(예정)
- 학교복합화시설 건립(학교설립인가 후 2~3년 소요) : 2025년

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	수원형교육팀장	김병목	3992
	주무관	김하나	2197