

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율(누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	36%

□ 사업목표

- 누구나 생활 속 가까운 곳에서 언제나 편리하게 이용 가능한 생활밀착형 체육시설(축구장, 야구장 등) 22개소 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 주요내용
  - 축구장 6면, 야구장 5면 (실외구장 4, 실내연습장 1) 확충
  - 파크골프장 1개소 신설, 실내배드민턴장 3개소 건립
  - 장애인체육시설 1개소, 복합체육센터 2개소 건립, 소규모체육시설 개선 등
- 소요예산: 30,464백만원(국비 4,200/ 도비 14,833/ 시비 10,715/ 기타 716)

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2024.09.30. 기준)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	30,464	14,354	7,295	3,170	3,415	5,400	
국비	4,200	700	1,500		1,000	1,000	
도비	14,833	7,748	3,685	1,860	400	3,000	
시비	10,715	5,490	2,110	1,310	1,715	1,400	
민간자본	716	416			300		

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	-	22	3	9	5	4	1	
축구장 조성	면	6		2	2	1	1	
야구장 조성	면	5		4	1			
파크골프장 조성	개소	1				1		
실내배드민턴장 건립	개소	3	1		1	1		
장애인체육시설	개소	1				1		
복합체육센터 건립	개소	2	1	1				
소규모체육시설 개선	개소	4	1	2	1			
사업추진율(누적값)	%		14	55	77	95	100	

□ **추진실적** (2024년 목표 추진율 : 80%)

○ **축구장 조성 (1개소 완료, 2개소 추진 중)**

- 동남보건대학교 축구장 조성 준공 ----- 2023. 9월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 축구장 조성 ----- 2024. 12월 준공 예정  
- 공사 착공 : 2024. 3월
- 대부독공원 축구장 조성 ----- 2024. 12월 준공 예정  
- 공사 착공 : 2024. 7월

○ **야구장 조성 (1개소 완료, 1개소 추진 중)**

- 서수원주민편의시설 사회인야구장 조성공사 준공 ----- 2024. 8월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 야구장 조성 ----- 2024. 12월 준공 예정  
- 공사 착공 : 2024. 3월

○ **파크골프장 조성 (1개소 추진 중)**

- 황구지천 수변공원 내 입지 및 타당성 검토 분석 : 2023. 4월 ~ 5월
- 파크골프장 조성 실무협의(LH공사, 생태공원과, 체육진흥과) : 2023. 5월~

○ **실내 배드민턴장 건립 (1개소 완료, 2개소 추진 중)**

- 영흥체육관 실내배드민턴장 준공 ----- 2022. 9월
- 올림픽공원 실내배드민턴장 건립 ----- 2025. 12월 준공 예정  
- 설계용역 착수 : 2024. 5월
- 일원공원 실내배드민턴장 건립 ----- 2026. 12월 준공 예정  
- 공공건축심의위원회 재심의 추진 : 2024. 7월 ~ 9월

○ **장애인체육시설 조성 (1개소 추진 중)**

- 대부독공원 론볼장 조성 ----- 2024. 12월 준공 예정  
- 공사 착공 : 2024. 7월

○ **복합체육센터 건립(1개소 완료, 1개소 추진 중)**

- 광고복합체육센터 준공 ----- 2022. 9월
- 망포복합체육센터 건립 ----- 2025. 2월 시설 인수 예정  
- 공사 착공 : 2022. 10월 (공정률 98%)

○ **소규모 체육시설 개선(4개소 완료)**

- 만석공원 내 족구장 3면 시설 개선 준공 ----- 2023. 3월

- 원천배수지 야구장 시설 개선 준공 ----- 2023. 7월
- 광고 혜령공원 게이트볼장 시설 개선 준공 ----- 2023. 9월
- 만석공원 내 테니스장 시설 개선 준공 ----- 2024. 6월

**□ 향후추진 계획**

- 연차별 사전행정절차 이행 ----- 2024. ~ 2025.
- 연차별 단계적 공사 착공 및 준공 ----- 2024. ~ 2026.

담당부서	체육진흥과	과장 권성환(2140)	체육시설조성팀장 이진화(2145)	주무관 양지현(2146)
------	-------	--------------	--------------------	---------------