

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	100%

□ 사업목표

- 누구나 생활 속 가까운 곳에서 언제나 편리하게 이용 가능한 생활밀착형 체육시설(축구장, 야구장 등) 22개소 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 주요내용
 - 축구장 6면, 야구장 5면 확충
 - 파크골프장 1개소, 실내배드민턴장 3개소 건립
 - 장애인체육시설 1개소, 복합체육센터 2개소 건립, 소규모체육시설 개선 등
- 소요예산: 30,464백만원(국비 3,300 도비 13,858 시비 12,190 기타 1,116)

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2025.3.31. 기준)

	소요예산 (a~d 합계)	기투자 (a)	2025		2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)
계	30,564	17,524	8,100	5,700	4,940	
국비	2,300	700	600	600	1,000	
도비	15,258	9,608	4,150	1,750	1,500	
시비	11,890	6,800	2,650	2,650	2,440	
민간자본	1,116	416	700	700		

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	-	22	3	9	5	4	1	
축구장 조성	면	6		2	2	1	1	
야구장 조성	면	5		4	1			
파크골프장 조성	개소	1				1		
실내배드민턴장 건립	개소	3	1		1	1		
장애인체육시설	개소	1				1		
복합체육센터 건립	개소	2	1	1				
소규모체육시설 개선	개소	4	1	2	1			
사업추진율(누적값)	%		14	55	77	95	100	

□ 추진실적

○ 축구장 조성 (10개소, 완료)

- 동남보건대학교 축구장 준공 2023. 9월
- 수원공업고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 1월
- 청명고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 3월
- 수원고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 3월
- 수원농생명과학고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 4월
- 하이텍고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 4월
- 창현고등학교 인조잔디운동장 준공 2024. 4월
- 세류중학교 인조잔디운동장 준공 2024. 9월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 축구장 준공 2024. 12월
- 대부дук공원 축구장 준공 2024. 12월

○ 야구장 조성 (5개소, 완료)

- 유신고등학교 야구장 준공 2023. 3월
- 원천배수지 야구장 준공 2023. 7월
- 일림배수지 야구장 준공 2024. 1월
- 서수원주민편의시설 사회인야구장 준공 2024. 8월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 야구장 준공 2024. 12월

○ 파크골프장 조성(1개소, 완료)

- 칠보파크골프장 환경개선 사업 준공 2024. 11월

○ 실내 배드민턴장 조성 (3개소, 완료)

- 영흥체육관 실내배드민턴장 준공 2022. 9월
- 수원배드민턴전용경기장 준공 2024. 6월
- 권선배움마루 실내배드민턴장 준공 2024. 12월

○ 장애인체육시설 조성 (1개소, 완료)

- 대부дук공원 론볼장 조성 2024. 12월

○ 복합체육센터 건립 (3개소, 완료)

- 광고복합체육센터 준공 2022. 9월
- 망포복합체육센터 준공 2024. 12월
- 권선배움마루 체육센터 준공 2024. 12월

○ 소규모 체육시설 개선(6개소 완료)

- 만석공원 내 족구장 3면 시설 개선 준공 ----- 2023. 3월
- 광고 혜령공원 게이트볼장 시설 개선 준공 ----- 2023. 9월
- 호매실배수지 테니스장 조명시설 준공 ----- 2024. 4월
- 서수원칠보체육관 야외농구장 바닥 교체 준공 ----- 2024. 6월
- 만석공원 내 테니스장 시설 개선 준공 ----- 2024. 6월
- 중보들공원 풋살장 시설 개선 준공 ----- 2024. 10월

□ 향후추진 계획

- 2025년도 내 추가 3개소 확충 예정

담당부서	체육진흥과	과장 권성환(2140)	체육시설조성팀장 전승민(2145)	주무관 양지현(2146)
------	-------	--------------	--------------------	---------------