

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○	-	100	2019. 4.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업대상 : 수원시 장안구 율전동 경부선 성균관대역 일원
- 사업내용

구분	복합역사 개발사업	환승주차장 조성
사업규모	대지면적 9,400㎡ 민자역사(지하1/지상6층), 북부역사(3층)	대지면적 2,778㎡ 지상3층(4단), 191면
사업비 (백만원)	33,000 (민자역사 25,700, 북부역사 7,300)	8,672



## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	기투자	2018.7월~12월		2019년		2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
		확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획	계획
계	7,872	800	1,848	0	2,010				
국비	0	0	0	0	0				
도비	1,000	0	0	0	0				
시비	6,872	800	1,848	0	2,010				
민간자본	0	0	0	0	0				

### 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
복합역사 개발사업	-	기존역 준공 사업전체 준공				
환승주차장 조성	%	50%	준공 및 운영			
누적이행(진도)율	%	87.5%	100%	%	%	%

### 4. 성과지표별 추진현황(2019. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
복합역사 개발사업	○ 2018. 12월 : 기존역사 리모델링 공사 완료 및 전체 사업 완료
환승주차장 조성	○ 2019. 5월 : 환승주차장 조성공사 완료 및 사업 완료 ○ 2019. 7월 ~ 환승주차장 유료운영(수원도시공사)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• “해당 없음”	

### 5. 추진성과

○ 성균관대 복합역사와 연계된 환승주차장을 조성하여 이용자 편의 증대 및 지역 주차난을 해소할 것으로 기대됨

### 6. 추진 중 사업 분석

○ 해당 없음

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	최광균	2863
	주차시설팀장	우제박	2691
	주무관	이민우	2698