

1-3-34-1	<b>망포동 테마형 생태공원 조성 가) 망포동 테마형 생태공원 조성</b>	부서 자체평가
----------	---	------------

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
○	-	100	2020. 5.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 제112호 글빛누리 근린공원(영통구 망포동 76-10번지 일원)
- 공원면적 : 45,103㎡
  - ※ 도입시설
    - 시설물 : 도서관, 초지데크길 등 29여종 시설물
    - 식 재 : 소나무등 21종 917주 식재, 수수꽃다리등 9종 28,164본 식재
- 사업내용
  - 시민의 여가휴식 및 교육 등 공공 서비스를 제공할 수 있는 생태공원 조성
  - 공원과 도서관을 연계한 공간배치를 통한 열림, 정적공간의 테마형 생태공원 조성
- 소요예산 : 민간사업자(하나자산신탁)가 공원조성 후 기부채납
- 위치도 및 조감도



## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	16,048				16,048	16,048					
국 비	0										
도 비	0										
시 비	0										
민간자본	16,048				16,048	16,048					

### 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경 없음	사례벤치마킹	회	1				
	공원정책동아리운영	회	1				
	공사추진 및 시공지도점검	%	30%	70%			
	시설물 인수인계	%			100%		
	누적이행(진도)율	100%	30%	70%	100%		

### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
사례벤치마킹	○ 2018. 9.17. : 사례벤치마킹(SK스카이뷰, 망포동힐스테이트)
공원정책동아리운영	○ 2018.12.21. : 동아리 운영
공사추진 및 시공지도점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 6. 21. : 도시공원위원회 심의 및 실시계획인가 고시</li> <li>○ 2019. 3. 18. : 도서관 임시사용 허가(건축과)</li> <li>○ 2019. 5. 20. ~ 5. 27 : 공원 명칭 공모 완료</li> <li>○ 2019. 6. ~ 10. : 공사추진현황 점검</li> <li>○ 2019. 10. 10. / 10. 17. : 공사현장 합동점검</li> <li>○ 2019. 12. 27 : 실시계획(변경)인가 고시</li> <li>○ 2020. 3. 5 : 공원조성 추진상황 회의(영통구청)</li> <li>○ 2020. 3. 11. / 4. 14. : 공사현장 점검</li> <li>○ 2020. 3. 30. / 4. 9. : 공사현장 야간점검</li> <li>○ 2020. 4. ~ 5. : 공원 사용개시 준비</li> <li>○ 2020. 5. 14. : 공사현장 최종 합동점검</li> <li>○ 2020. 5. 25. : 공원 사용개시</li> </ul>

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인수인계시 문제점 및 보완사항(가능하면 유지보수 부분까지)을 점검하여 향후 수원시가 운영하게 되었을 때 문제가 되지 않도록 하여야 함</li> <li>• 이와 유사한 사례를 점검하여 발생 가능한 문제점을 정리하여 인수인계 매뉴얼을 작성하였으면 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원을 시민들에게 개방하고자 공사현장점검(공원조성 총괄부서, 유지관리부서, 시행사, 시공사)을 지속적으로 추진하여 인수인계시의 문제점을 보완하였음</li> <li>• 공원 준공시 시공사에서 공원관리 매뉴얼을 작성하여 제출할 예정이며, 공원조성 관련 유사 사례를 정리하여 공원조성 매뉴얼을 작성중에 있음</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 도서관 개관으로 공원과 도서관을 연계한 공간배치를 통한 열림, 정적인 공간으로 공원 테마를 선정함
- 공원명칭을 시민참여 공모를 운영함으로써 공원준공을 홍보하고, 시민이 공감하는 공원명칭을 선정함 ※글빛누리공원

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 해당없음

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 2020. 7월 ~ 12월 : 공사 준공 절차 이행
  - \* 지구단위계획 변경결정(학교부지 확충)에 따른 공원 축소면적( $\Delta 1,600\text{m}^2$ )을 반영하여 조성계획 및 실시계획 변경예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	최재군	4434
	주무관	함경지	4556
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	변영선	2350
	지구단위계획1팀장	최송근	2897
	주무관	윤경식	2898

1-3-34-2

# 테마형 생태공원 조성 나) 대유평 테마형 생태공원 조성

완 료 (종 료)	완 료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	-	40	2021. 8	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업대상 : 제114호 근린공원(장안구 정자동 111번지 일원)
- 공원면적 : 114,338㎡
  - ※ 도입시설
    - 시설물 : 에코팩토리, 숲속놀이터, 진입광장 등
    - 식 재 : 가로숲길 조성, 계수나무 둘레길, 야생화원, 왕벚꽃길 등
- 사업내용
  - 시민의 여가·휴식 및 교육 등 공공 서비스를 제공할 수 있는 수원시 중부의 랜드마크 공원조성
  - 수원 연초제조창 부지를 공원화 하는 사업으로 과거와 현재가 공존 하는 지역주민의 오랜 염원을 담은 “정서적 랜드마크” 공원조성
  - 숙지공원의 녹지축 및 보행축 연계를 통한 생태공간, 가든팩토리, 커뮤니티존 등 시민들의 휴식공간 제공 및 테마형 생태공원 조성
- 소요예산 : 민간사업자(KT&G)가 공원조성 후 기부채납
- 위치도 및 조감도



## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	24,000						24,000				
국 비	0										
도 비	0										
시 비	0										
민간자본	24,000						24,000				

## 3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단 위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경 없음	사례벤치마킹	회	2				
	공원정책동아리운영	회	1				
	주민설명회 개최	회		1			
	매뉴얼 작성·활용	건		1			
	도시공원위원회심의 및 실시계획인가 고시	%		30%			
	공사추진 및 시공지도점검	%			50%	50%	
	시설물 인수인계	%				100%	
누적이행(진도)율	100%	10%	30%	50%	100%		

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
사례벤치마킹	○ 2018. 6.15. : 국외벤치마킹(중국) ○ 2018. 9.17. : 사례벤치마킹(SK스카이뷰, 망포동힐스테이트)
공원정책동아리운영	○ 2018.12.21. : 동아리 운영
주민설명회 개최	○ 2019. 1.23. : 주민설명회 개최 완료(주관:도시계획과)
도시공원위원회심의 및 실시계획인가 고시	○ 2019. 2.21. : 2019년 제1회 도시공원위원회 심의 완료 ○ 2019. 5.16. : 공원조성계획 결정고시(수고 제2019-154) ○ 2019. 8.19. : 공원조성계획(변경)결정고시(수고 제2019-269) ○ 2019. 12.31. : 사업시행자지정 및 실시계획인가 고시 ○ 2020. 2.14. / 5.18. : 공원조성 추진상황 보고회 2회 ○ 2020. 2.26. / 4. 3. : 공원조성 실무회의 2회(장안구청) ○ 2020. 3. 2. : 대유평지구 조성사업 착공 공고 ○ 2020. 8.11. : 공원조성계획(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 완공 후 더 심해질 교통 혼잡에 대한 대책이 없음</li> <li>• 조성에 대한 홍보가 부족해서 인근 주민들의 관심이 부족함</li> <li>• 세계 문화유산으로 지정 된 수원 화성과의 연계성을 검토하기 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공원 완공 이후 수요에 대비하여 주차장에 대하여 지구단위계획으로 검토중에 있음</li> <li>• 공원조성에 대한 적극적인 홍보를 실시코자 함</li> <li>• 공원조성계획이 수립되어 공사 중에 있어 새로운 방향을 도입하기에는 어려움이 있으며, 에코팩토리를 통하여 대유평과 연조제조창의 상징적 의미를 시민들에게 알려줄 수 있는 공간을 조성 할 계획임</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 주민설명회 및 도시공원위원회를 통한 공원조성계획수립 완료
- 사례벤치마킹 등을 통하여 명품공원 조성 기준 마련
- 기존 건축물을 활용한 다목적 커뮤니티시설 ‘에코팩토리’ 건립 계획 수립으로 과거의 장소성과 역사성 보존
- 인근 숙지공원과 보행육교로 연결 계획 수립으로 공원간 보행동선 연결 및 공원이용 활성화 도모

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 해당없음

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 2020. 10월 ~ : 수시 공사 현장 및 추진사항 점검
- 2021. 8월 : 공사 준공 및 인수인계 절차 이행

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	최재균	4434
	주무관	함경지	4556
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	심언형	2350
	지구단위계획1팀장	최승근	2897
	주무관	신성록	2899

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	25	2023. 11.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 당수동, 금곡동 일원
- 사업면적 : 970,734㎡(29.3만평)
- 사업내용 : 농업테마가 포함된 공원조성
- 인구계획 및 세대수 : 18,669인 / 7,796호 (행복주택 : 3,080호)
- 소요예산 : 비예산
- 사업시행자 : 한국토지주택공사

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계				해	당			없	음		
국비											
도비											
시비											
민간자본											

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
토지 및 지장물 보상	%	50	50				
착공	%		100				
조성공사, 토지공급	%			20	35	35	10
준공	%						100
누적이행(진도)율	100%	10%	20%	30%	60%	90%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
토지 및 지장물 보상	○ 보상협의 실적 : 토지 100%, 지장물 100%
착공	○ 2019.11.29. : 공사착공 ○ 2020. 2월 : 문화재 시굴조사 재착수 ○ 2020. 3월 : 문화재 표본조사 완료 및 시굴조사 추진 ○ 2020. 5월 : 수목이식 및 벌목 ○ 2020. 6월~9월 : 문화재 발굴 조사 및 맹꽁이 이주
조성공사, 토지공급	○ 2020. 6월 : 부지 조성공사 착수 ○ 2020. 8월 : 당수로 우회도로 착수
준공	○ 이행시기 미도래

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 환경영향평가지 제시되었던 녹지율을 유지해야 할 것과 조성중 주변생태계에 지장이 없도록 철저한 감독을 해야 함.</li> <li>• 지구내 멸종위기종 맹꽁이를 이주시키지 말고 지구내 존치하라는 환경부 결정에 따라 도시농업공원 부지내에 인위적 개입이 없는 맹꽁이 서식환경을 제공해야함. 부지내 맹꽁이 이주시 지역 환경단체 참여를 제안함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 당수지구는 녹지율 27.5%로 계획되어 있으며 공원조성시 양호한 수림을 최대한 유지하여 주변생태계에 지장이 없게 조성될 수 있도록 사업시행자와 협의하겠음.</li> <li>• 맹꽁이 대체서식지는 전문가 자문을 통해 환경청 허가를 득하여 당수지구 내 공원(근린공원3)부지 중 서식환경에 적합한 위치로 선정하였고 현재 이주 완료하여 환경단체 참여는 어려움.</li> </ul>

## 5. 추진성과

○ 공원조성계획 전 문화재시굴조사 시행 및 맹꽁이 이주완료

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

○ 이행시기 미도래

### 【문제점 및 개선대책】

○ 해당없음



## 7. 향후 추진계획

- 2021. 06. : 공원조성 착공
- 2023. 11. : 공사준공(예정)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	김용학	2370
	택지개발팀장	최종열	2980
	주무관	박승희	2971