

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2021. 10.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2021년
- 사업대상 : 화성행궁 2단계 복원
- 사업내용 : 우화관, 별주 등 목조 및 부대시설 복원
- 소요예산 : 51,715백만원(보상비:43,340 / 발굴 등:1,709 / 복원공사:6,666)
- 재원 확보방안 : 문화재청 국·도비 및 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	51,215	43,925	354	270	2,625	4,041	0	0
국비	21,331	16,228	248	189	1,837	2,829	-	-
도비	11,384.5	10,291	53	40.5	394	606	-	-
시비	18,499.5	17,406	53	40.5	394	606	-	-
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
발굴조사	%	30	10			
복원정비계획 발주 및 승인	%		10	10		
실시설계 발주 및 승인	%			10	10	
복원공사	%				20	
누적이행(진도)율	100%	30%	50%	70%	100%	

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
발굴조사	2017.06 ~ 12 : 신평초 분교장 철거 및 우화관일대 발굴조사 완료 2018.03 ~ 2019.06 : 별주권역 확장발굴조사 완료
복원정비계획	2019.01 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 발주계획 수립 2019.03 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 입찰공고 2019.04 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 낙찰자 결정 및 계약 2019.05 : 행궁2단계 발굴현장 공개 2019.05 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 착수보고회 2019.08 : 행궁2단계 복원정비계획 1차 자문회의 2019.08 : 행궁2단계 복원정비계획 현황측량 완료 2019.09 : 행궁2단계 복원정비계획 2차 자문회의 및 간담회 2019.11 : 행궁2단계 복원정비계획 1차 중간보고회 2019.12 : 행궁2단계 복원정비계획 2차 중간보고회
실시설계	2020.05 : 복원정비계획 수립용역 완료 및 실시설계 용역 추진(예정)
복원공사	2020.09 ~ 2021.10 : 공사착공 및 준공(예정)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 - 예산 집행 계획을 미리 작성하여 예산 집행물 제고를 위한 노력이 필요함. - 연도별 예산 확보의 계획과 연도별 성과 지표 그리고 세부 추진 계획과의 연계를 강화할 필요가 있음. 	<ul style="list-style-type: none"> - 수원화성 중장기 종합정비계획 수립(2018.07월)에 따른 사업 추진시기를 고려하여 예산확보 및 집행 계획을 수립 - 매년 국도비 확보 TF팀을 구성·운영하여 국도비 확보에 만전을 기하고 있으며, 지역구 의원과의 간담회 등 관계부처의 예산안 설명을 위한 미팅 실시 결과 2020년도 예산확보(2019.09.10. 가내시 확정)
<ul style="list-style-type: none"> • 제안사항 - 국비와 도비 확보를 위한 적극적인 노력이 필요함. - 확보된 예산을 충실하게 집행하기 위한 노력이 필요함. - 공사 완공 이후에 활용도를 제고하기 위한 다양한 노력이 필요함. 	<ul style="list-style-type: none"> - 매년 국도비 확보 TF팀을 구성·운영하여 국도비 확보에 만전을 기하고 있으며, 지역구 의원과의 간담회와 관계부처의 예산안 설명을 위한 미팅을 수시로 실시 - 수원화성 중장기 종합정비계획을 수립(2018.07월)에 따른 사업 추진시기를 고려하여 예산확보 및 집행 계획을 수립 - 별주권역의 발굴조사가 완료되어 현장공개를 실시하였으며, 화성행궁 복원정비의 근거가 될 발굴성과를 연구자 및 시민에게 홍보하여 화성행궁의 역사적 가치와 복원정비의 당위성을 공유 - 현재까지 복원정비계획에 대한 착수보고회 및 2차례 자문회의를 실시하였으며, 향후 우화관 및 별주권역의 활용도 제고를 위한 추가적인 논의를 실시할 계획

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 화성행궁 2단계 복원사업을 성공적으로 추진하기 위하여 매년 국도비 확보를 위한 TF팀 구성·운영
 - 2020년도 화성행궁 2단계 복원사업 착공(1차분)을 위한 국도비 예산확보 (2019.09.10. 가 내시 통보)
- 2단계 복원정비를 위한 별주권역의 발굴조사 현장공개를 실시하여 발굴성과를 시민들에게 공개하고 복원정비의 당위성을 설명
- 2단계 복원정비계획 용역을 발주하여 착수보고회, 2차 자문회의 실시를 통해 사업 추진방향과 활용도 제고를 위한 논의 실시

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대 책】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 수원 화성행궁 2단계 복원정비계획 문화재청 승인----- 2020. 5.
- 복원정비공사 실시설계 발주 및 문화재청 승인----- 2020. 5. ~ 9.
- 복원정비공사 착수 및 준공 ----- 2020. 10. ~ 2021. 10.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	신재봉	4420
	문화재관리팀장	신동민	4415
	주무관	정연환	4416