

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	30	2022. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 서수원지역
- 사업내용 : 서수원 종합병원 건립
 - 1단계(2021년 하반기) : 450병상
 - 2단계(2022년 이후) : 350병상
- 재원 확보방안 : 민간투자사업

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보(b)	집행	확보(c)	집행	계획(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	0		해		당		없		음	
국비	0									
도비	0									
시비	0									
민간자본	0									

※ 해당사업은 민간에서 투자하는 사업임

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표					
			2018	2019	2020	2021	2022~	
기준	토지매입	%	매			입		중
	건축 기본계획 및 실시설계	%	50	50				
	공사 추진(1단계)	%		10	50	40		
	단계별 사업 추진	%						100
변경	토지매입	%	매			입		중
	건축 기본계획 및 실시설계	%	50	40	10			
	공사 추진(1단계)	%			40	40	20	
	단계별 사업 추진	%						100
	누적이행(진도)율	100%	16.7%	30%	46.7%	60%	100%	

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
토지매입	○ 고색2지구단위계획 구역 내 도시지원시설 부지 계약 체결 후 토지계약자(덕산의료재단)가 중도금 납부하고 있음
건축기본계획 및 실시설계	○ 병원 건축물에 대하여 현재 건축허가 관련 행정처리 진행 중임 - 2019.5.31. : 경관건축공동위원회(교통영향평가심의) 신청 - 2019.06.26. : 경관건축공동위원회 (조건부 가결) - 2019.08.28. : 경관건축공동위원회 (원안 가결)

5. 자체 점검결과

2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 좋은시정위원회 개선 및 제안사항 반영여부	
반영	미반영
○	

- 2019 시민과의 약속 분과위원회 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항
 - 개선사항 : 시민들에게 취업의 기회가 확대되도록 지속적인 노력 필요
 - 부서답변 : 덕산의료재단 측과 수원시 간의 협약에 따라 수원시민과 수원시 소재 학교의 학생들에게 우선하여 취업기회를 제공할 예정

【잘 된 점】

- 해당 없음

【미흡한 점】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- ~ 2020.06. : 건축 기본계획 및 실시설계 추진
※ 현재 건축허가 관련 행정처리 이행 중
- 2020.07. ~ 2022.06. : 1단계(450병상) 공사완료 및 개원
- 2022.07. ~ : 2단계 사업 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	기우진	2350
	지구단위계획1팀장	최송근	2897
	주무관	윤용성	3513