

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2020. 3.	약속

1. 사업개요

- 사업기간: 2018년 ~ 2020년
- 사업대상: 종합운동장 스포츠·문화 복합시설 조성
- 사업내용
 - 종합운동장 시설 개선
 - 스포츠·문화 복합시설 조성
- 소요예산: 2,842백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	2,842	0	2,742	100	0	0	0	0
국비	0							
도비	0							
시비	2,842		2,742	100	0	0	0	0
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 종합운동장은 법적 건폐율 20%이하에 해당하는 자연녹지지역이나 현재 19.31%의 건폐율로 인해 건축물 신축 불가능한 실정임
- 이를 극복하고자 수원 도시관리계획 변경으로 건폐율 상향코자 관련 부서 사전협의하였으나 “2030 수원시 도시기본계획” 상 시가화예정 용지 물량 소진으로 변경 어렵다는 의견으로
- 현재 추진 중인 기본계획 수립 용역에서 건폐율 상향 조정없이 시설 개선 및 신축 구조물 지하화로 기본계획 완료 추진

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	종합운동장 시설 개선	%	100				
	스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	%		30	40	30	
변경	종합운동장 시설 개선	%	100				
	스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	%		50	50		
누적이행(진도)율		100%	40%	70%	100%	%	%

【변경 요구사유】

- 수원 도시관리계획(건폐율 상향 위한 용도지역 변경 등) 변경 없이 현재 추진 중인 기본계획 수립 완료

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
종합운동장 시설 개선	○ 종합운동장 시설 개선 공사 완료 (녹지공간 개선, 보차도 분리, 시설물 색채 정비 등)
스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	○ 「수원종합운동장 스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립 용역」 추진 (2019.4.19. ~ 2020.3.13.)

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 여유로운 옥외 공간 계획 • 건폐율 제한 해소방안 시설을 중상향 시 시설 지하화로 지상 녹지 및 공지 최대 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 “수원 종합운동장 스포츠·문화 복합시설 기본계획 수립” 용역 추진 중으로 제안사항이 반영될 수 있도록 조치하겠음.

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 종합운동장 시설 개선 사업완료에 따라 시설이용자들에 쾌적한 관람 환경 제공 및 도시이미지 제고

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대책】

- 스포츠 문화 복합시설 조성 위한 기본계획 수립 용역 조속히 완료

6. 향후 추진계획

- 기본계획 수립 용역 완료 2020. 3.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	이상수	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	김종희	2202