

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	13%	2022.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원시 권선구 호매실천, 금곡천
- 사업내용
 - 하수처리수 공급관로 매설 L=5.8km(관경 300~500mm), 방류계류시설 4개소
 - 소하천정비계획 재수립(호매실천, 금곡천)
 - 도심하천기능 복원으로 친수 및 휴식공간 제공
- 소요예산 : 8,909백만원
 - 재이용시설 8,174, 소하천정비계획 재수립 735
- 재원 확보방안 : 국·도비 및 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	8,909	0	605	630	2,688	2,494	2,492	0
국비	4,087			250	1,344	1,247	1,246	
도비	0							
시비	4,822		605	380	1,344	1,247	1,246	
민간자본	0							

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
소하천정비 종합계획 재수립	식	605	130			
소하천 유지용수관로 매설	식		500	2,688	2,494	2,492
누적이행(진도)율	100%	6.79%	13.86%	44.05%	72.05%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
소하천정비 종합계획 재수립	○ 호매실천 종합계획 재수립 완료(공정률 100%) ○ 금곡천 종합계획 재수립 추진중(공정률 20%)
소하천 유지용수관로 매설	○ 기본 및 실시설계 용역 발주 준비중(공정률 5%)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 금곡천과 황구지천이 만나는 지점은 천연기념물이며 멸종위기야생생물 1급 수달이 서식하는 지역이므로 서식지보호에 대한 대책이 필요함 유지용수 관로 매설시 특히 둔치부의 서식지 훼손이 있을 것이라 판단되어 대책이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계 추진시 서식지보호를 고려하여 유지용수 관로 매설계획 수립

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 사업 추진 계획에 따라 예산 확보 완료 및 사업 추진

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대 책】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

【하수처리수 재이용시설 설치】

- 기본 및 실시설계 ----- 2019. 12월 ~ 2020. 6월
- 설계VE 및 기술자문 ----- 2020. 5월
- 공사 착공 및 준공 ----- 2020. 8월 ~ 2022. 12월

※ 황구지천 하수처리장 공사기간에 맞추어 「소하천 유지용수관로 매설공사」 착공 예정

【소하천정비계획 재수립】

○ 소하천정비계획 재수립(금곡천) ----- 2019. 8월 ~ 2020. 8월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	김정화	2630
	하천관리팀장	이장수	2458
	주무관	이윤옥	3457