

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	40	2020. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사업대상 : 수원 4대하천(수원천, 서호천, 원천리천, 황구지천)
 - 수원 4대하천을 중심으로 하천, 보행자 전용도로, 공한지, 시설녹지, 공원 등 연계구축
- 사업내용
 - 4대하천을 중심으로 그린코리더(녹지회랑) 구축을 통한 생태적 기반 마련
 - 하천, 공원, 팔색길, 가로수, 시설녹지, 공한지를 연결하는 녹지축 조성
 - 생태기반지와 생태연결통로의 연결성 강화
 - 거점지역 산림과 하천간의 생태적 연결성 확보
 - 광고산, 팔달산 등 연결을 위한 산림축을 설정하고 4대하천의 수계축과 연결성 확보
- 소요예산 : 1,600백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	1,600	0	0	700	300	300	300	0
국비	0							
도비	0							
시비	1,600			700	300	300	300	
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 건축재정에 따른 사업비 조정

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	사업량	km/㎡		0.958km/ 15,000㎡	2.875km/ 50,000㎡	2.875km/ 50,000㎡	2.875km/ 50,000㎡
	사업비	백만원		700	2,000	2,000	2,000
변경	사업량	km/㎡		0.958km/ 15,000㎡	0.55km/ 1,000㎡	0.55km/ 1,000㎡	0.55km/ 1,000㎡
	사업비	백만원		700	300	300	300
	누적이행(진도)율	100%	%	40%	60%	80%	100%

【변경 요구사유】

- 건축재정에 따른 성과지표 조정

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
사업량	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18년도 하반기 호매실천 녹음형 수목식재 완료 ----- 2018. 11월 · 권선구 호매실천 / L=0.64km A=1,920㎡, 이팝나무 108주 ○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2019. 5월 · 물향기공원 / A=5,257㎡, 이팝나무 등 18종 12,763주 ○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(호매실천) ----- 2019. 6월 · 권선구 금곡천, 호매실천 / L=2.535km A=7,150㎡, 이팝나무 등 2종 394주 ○ 하반기 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) ----- 2019. 10월 · 권선구 금곡천 / L=0.74km A=2,600㎡, 이팝나무 155주 ○ 녹음형 수목식재지 하부 화관목 식재공사 ----- 2019. 11월 · 물향기공원 / 개쉬땅나무 960주, 맥문동 16,200본

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 각 관련부서의 협력 업무가 필요함 - 하천 제내지와 제외지의 균형 있는 수목 식재가 필요함 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 하천의 특색에 맞는 수목 선정이 요구됨 - 수양버들 암나무를 제거하여 민원 발생을 줄이고 수변 공간에도 잘 어울리는 특색 있는 수종 선정이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 사전에 하천 관련 부서 등과 협의하여 장마철 집중호우에 대비할 수 있는 범위 내에서 하천 제내지와 제외지가 균형 있는 수목식재가 이뤄질 수 있도록 사전 협의 후 사업 추진하겠음 • 「4대하천 등 생태-녹지 연계축 조성 기본계획 및 실시설계용역」을 통해 좀더 다양한 수종 도입을 검토하고 하천에 어울리는 수종을 식재토록 하여 향후 계획에 반영 예정

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 하천 산책길을 찾는 시민들에게 쾌적하고 아름다운 녹지공간 제공
- 단절된 녹지를 하천 중심으로 연결시켜 생태코리더 역할 부여

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대 책】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- ‘20년도 4대하천 및 녹음형 수목식재 실시설계 추진 - 2020. 1. ~ 2.
- ‘20년도 4대하천 및 녹음형 수목식재공사 추진 ----- 2020. 3. ~ 5.
- ‘20년도 하반기 녹음형 수목식재 추진 ----- 2020. 8. ~ 10.
- 사업대상지 검토 및 연차별 사업시행 ----- 2021. 1. ~ 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	녹지계획팀장	이종봉	4566
	주무관	구나영	4567