

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2020. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원 4대하천(수원천, 서호천, 원천리천, 황구지천)
  - 수원 4대하천을 중심으로 하천, 보행자 전용도로, 공한지, 시설녹지, 공원 등 연계구축
- 사업내용
  - 4대하천을 중심으로 그린코리더(녹지회랑) 구축을 통한 생태적 기반 마련
    - 하천, 공원, 팔색길, 가로수, 시설녹지, 공한지를 연결하는 녹지축 조성
    - 생태기반지와 생태연결통로의 연결성 강화
  - 거점지역 산림과 하천간의 생태적 연결성 확보
    - 광교산, 팔달산 등 연결을 위한 산림축을 설정하고 4대하천의 수계축과 연결성 확보
- 소요예산 : 1,600백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	1,600				700	700	300	180	300	300	
국비	0										
도비	0										
시비	1,600				700	700	300	180	300	300	
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 해당없음

### 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	사업량	km/m <sup>2</sup>		0.958km/ 15,000m <sup>2</sup>	0.55km/ 1,000m <sup>2</sup>	0.55km/ 1,000m <sup>2</sup>	0.55km/ 1,000m <sup>2</sup>
	사업비	백만원		700	300	300	300
	누적이행(진도)율	100%	%	40%	60%	80%	100%

#### 【변경 요구사유】

- 해당없음

### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
사업량	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년도 하반기 호매실천 녹음형 수목식재 완료 ----- 2018. 11월 · 권선구 호매실천 / L=0.64km A=1,920m<sup>2</sup>, 이팝나무 108주</li> <li>○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2019. 5월 · 물향기공원 / A=5,257m<sup>2</sup>, 이팝나무 등 18종 12,763주</li> <li>○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(호매실천) ----- 2019. 6월 · 권선구 금곡천, 호매실천 / L=2.535km A=7,150m<sup>2</sup>, 이팝나무 등 2종 394주</li> <li>○ 하반기 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) ----- 2019. 10월 · 권선구 금곡천 / L=0.74km A=2,600m<sup>2</sup>, 이팝나무 155주</li> <li>○ 녹음형 수목식재지 하부 화관목 식재공사 ----- 2019. 11월 · 물향기공원 / 개쉬땅나무 960주, 맥문동 16,200본</li> <li>○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2020. 4월 · 서수원로(두암골사거리~매송고색로) / L=3.3km 이팝나무 271주</li> <li>○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) 완료 ----- 2020. 4월 · 권선구 금곡천(어울림공원) / 이팝나무 등 2종 185주</li> <li>○ 서수원로 유희지 수목식재공사 완료 ----- 2020. 4월 · 서수원로(호매실동 130번지 일원~두암골사거리) / 이팝나무 64주</li> </ul>

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지속적인 식재와 관리가 필요함</li> <li>- 하천관리와 제방 식재관리 부서가 분리되어 있어 관리에 대한 협업이 요구됨</li> </ul> </li> <li>• 제안사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현재는 하천의 양안을 모두 이용하고 있는데, 한쪽 호안을 자연식생호안으로 복원해 이용과 보전의 조화를 이루었으면 함</li> <li>- 제방 뿐만 아니라 호안에도 식생 가능한 대상지를 확보할 수 있음</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 식재 대상지에 대하여 지속적으로 관리하고 있으며, 수목식재 등 사업추진 시 하천관련 부서와 협의하여 진행</li> <li>• 현재는 산책로와 제방을 위주로 식재하고 있으며, 추후 하천부서와 협의하여 호안에도 식재가능한지 검토하겠습니다.</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 하천 산책길을 찾는 시민들에게 쾌적하고 아름다운 녹지공간 제공
- 단절된 녹지를 하천 중심으로 연결시켜 생태 코리더 역할 부여

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 해당없음

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 사업대상지 검토 및 연차별 사업시행 ----- 2021. 1월 ~ 2022. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	녹지계획팀장	이종봉	4566
	주무관	구나영	4567