

1-2-11

서수원 종합병원 건립

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	30	2022. 06.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2022. 06.
- 사업대상 : 수원시 서수원지역
- 사업내용 : 서수원 종합병원 건립
 - 1단계(2021년 하반기) : 450병상
 - 2단계(2022년 이후) : 350병상
- 재원 확보방안 : 민간투자사업

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당없음

3. 연도별 성과지표

구분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022~
기존	토지매입	%	매		입		중
	건축 기본계획 및 실시설계	%	50	50			
	공사 추진(1단계) 건축허가 및 공사	%		10	40	50	
	공사 추진(2단계) 건축허가 및 공사	%					100
	토지매입	%	매	입	완	료	
변경	건축 기본계획 및 실시설계	%	50	40	10		
	공사 추진(1단계) 건축허가 및 공사	%		10	10	40	20
	공사 추진(2단계) 건축허가 및 공사	%					100
	누적이행(진도)율	100%	16.7%	30%	35%	60%	100%

【변경 요구사유】

- 토지매입 및 내부사항으로 건축허가 접수 지연

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
토지매입	○ 고색2지구단위계획 구역 내 도시지원시설 부지 계약 체결 후 토지계약자(덕산의료재단)가 토지매입완료
건축기본계획 및 건축허가 진행	○ 병원 건축물에 대하여 현재 건축허가 관련 행정처리 진행 중임 - 2019.5.31. : 경관건축공동위원회(교통영향평가심의) 신청 - 2019.06.26. : 경관건축공동위원회 (조건부 가결) - 2019.08.28. : 경관건축공동위원회 (원안 가결) - 2020.05.20. : 건축허가 접수, 부서의견 협의중

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 서수원 지역 6개동 주민 20만명을 중심으로 한 서수원 종합병원 건립 마을공동체를 구성 및 활성화와 더불어 해당 사업에 대한 능동적인 공청회 실시, SNS홍보 등을 독려하여 시민의 삶에 자치가 물어날 수 있는 방안을 마련해야 함	• 덕산의료재단 측과 수원시 간의 협약에 따라 수원시민과 수원시 소재 학교의 학생들에게 우선하여 취업기회를 제공할 예정
○ 병원 건립 후 병원 내·외부적으로 창출되는 일자리에 대해 수원시에서 추구하는 공공 일자리 사업 및 청년, 여성, 중장년 등 취약계층 일자리 사업과 연계하여 구체적인 추진 계획을 세우는 것이 필요함	

5. 추진성과

- 양질의 일자리 창출과 수원시민과 수원시 소재 학교의 학생들에게 취업의 기회를 제공하기위해 의료법인(덕산의료재단)과 MOU를 체결함

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당 없음

【문제점 및 개선대책】

- 해당 없음

7. 향후 추진계획

- 2018. 3.~ 2020.06. : 건축 기본계획 및 실시설계 추진
- 2020. 6.~ 2020.08. : 건축허가 접수 및 처리
- 2020. 8. ~ 2022.06. : 1단계(450병상) 공사완료 및 개원
- 2022. 7. ~ : 2단계(350병상) 사업 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
건축과	건축과장	이길주	2390
	건축허가팀장	고호	2393
	주무관	김병권	2395