

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	88%	2021.12.	녹지경관과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.
- 사업대상 : 수원 4대하천(수원천, 서호천, 원천리천, 황구지천)
  - 수원 4대하천을 중심으로 하천, 보행자 전용도로, 공한지, 시설녹지, 공원 등 연계구축
- 사업내용
  - 4대하천을 중심으로 그린코리더(녹지회랑) 구축을 통한 생태적 기반 마련
    - 하천, 공원, 팔색길, 가로수, 시설녹지, 공한지를 연결하는 녹지축 조성
    - 생태기반지와 생태연결통로의 연결성 강화
  - 거점지역 산림과 하천간의 생태적 연결성 확보
    - 광고산, 팔달산 등 연결을 위한 산림축을 설정하고 4대하천의 수계축과 연결성 확보
- 소요예산 : 1,600백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,600	0	0	0	700	700	330	330	570	170	0	0
국비	0											
도비	200								200			
시비	1,400			700	700	330	330	370	170			
민간자본	0											

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021년				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	사업량	km / m <sup>2</sup>	0.958km / 15,000m <sup>2</sup>	0.55km / 1,000m <sup>2</sup>				0.55km / 500m <sup>2</sup>	0.55km / 1,000m <sup>2</sup>	
	사업비	백만원	700	300				170	300	
변경	사업량	km / m <sup>2</sup>	8.6km / 15,000m <sup>2</sup>	4.81km / 4,810m <sup>2</sup>		1.85km / 1,850m <sup>2</sup>		4km / 4,000m <sup>2</sup>	-	
	사업비	백만원	700	330		170		400	-	
누적 추진율	목표	%				75		100		
	현재	%		43	64	75				

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
사업량	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18년도 하반기 호매실천 녹음형 수목식재 완료 -- 2018. 11월 · 권선구 호매실천 / L=0.64km A=1,920㎡, 이팝나무 108주</li> <li>○ '19년도 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2019. 5월 · 물향기공원 / A=5,257㎡, 이팝나무 등 18종 12,763주</li> <li>○ '19년도 4대하천 녹음형 수목식재공사 ----- 2019. 6월 · 금곡천, 호매실천 / L=2.535km A=7,150㎡, 이팝나무 등 2종 394주</li> <li>○ '19년도 하반기 4대하천 녹음형 수목식재공사 ---- 2019. 10월 · 권선구 금곡천 / L=0.74km A=2,600㎡, 이팝나무 155주</li> <li>○ '19년도 녹음형 수목식재지 하부 화관목 식재공사 --2019. 11월 · 물향기공원 / 개쉬땀나무 960주, 맥문동 16,200본</li> <li>○ 녹음형 수목식재공사 ----- 2020. 4월 · 서수원로(두암골사거리~매송고색로) / L=3.3km 이팝나무 271주</li> <li>○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) ----- 2020. 4월 · 권선구 금곡천(어울림공원) / 이팝나무 등 2종 185주</li> <li>○ 서수원로 유희지 수목식재공사 ----- 2020. 4월 · 서수원로(호매실동 130번지 일원~두암골사거리) / 이팝나무 64주</li> <li>○ 녹음형 수목식재공사 ----- 2021. 4월 · 물향기공원(호매실동 1384번지) / 이팝나무 126주</li> <li>○ 4대하천 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2021. 4월 · 황구지천(입북교 등 3개 지점) / 왕벚나무 등 2종 133주</li> <li>○ 경기선형공원 조성(1단계) / L=0.53km ----- 2021. 6월 · 광교산로(느티나무보호수 한미조경일원) / 무궁화 이식 61주, 조팝나무 등 2종 8,500주</li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 각종 개발로 황폐해진 도심 내 녹지축 보전 및 녹지 네트워크의 구축
  - 4대 하천등 생태-녹지 연계축 조성을 위하여 주요하천변에 큰나무 15,007주 식재를 완료하여 15.24km의 녹지축을 연결하였음.
- 변화하는 환경에 대비하고 생태적으로 안정적인 친환경 도시 조성
  - 폭염, 건조, 온난화 등 기후변화에 대비하고 미세먼지, 매연 등 대기질 정화를 위하여 도심지에 녹음형 수목 식재

#### 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천수변에는 생물들을 배려해 식이식물을 식재하고 공원에는 그들목으로서의 역할을 할 수 있는 수종으로 선정하는 등 장소성에 맞는 수종을 선정해 식재할 필요가 있음</li> <li>· 수종 선정 시 대상지에 대한 다각적인 분석이 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2021년 녹지연계축 사업에서는 장소에 맞는 수종을 선정해 식재 추진</li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【잘된점】

- 민선 7기 약속사업을 약속기간보다 단축하였으며, 당초 목표 대비 140% 이상 달성 예정임.
- 4대 하천을 중심으로 공원, 녹지 등과 연계 녹지축을 구축하여 그린 네트워크를 형성, 생태도시로서의 수원 이미지 구현

### 【문제점 및 미완료 사유】

- 해당없음

### 【대응방안】

- 해당없음

## 8. 향후계획

- 4대 하천 생태-녹지 연계한 선형공원(2단계) 조성 ----- 2021. 10.
- 4대 하천 생태-녹지 연계축 조성 완료 ----- 2021. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	차선식	4565
	녹지계획팀장	한관태	4566
	주무관	이병학	4567