

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○	-	100	2020. 6.	체육진흥과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. 19. ~ 2021. 5. 30.
- 사업대상 : 종합운동장(조원동)
- 사업내용 : **종합운동장 스포츠·문화 복합시설 조성 계획 수립 (용역)**
 - 토지이용 기본구상 및 종합활용계획 수립
 - 시설물 배치계획 수립
 - 사업투자계획 및 관리운영계획 수립 등
- 도급금액 : 89백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	89	0	0	0	100	89	0	0	0	0	0	0
국 비	0											
도 비	0											
시 비	89				100	89						
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	%		50	50						
누적 추진율	목표	%	50%	100%						
	현재	%	50%	100%						

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
스포츠·문화 복합시설 조성 기본계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「종합운동장 복합시설 기본계획 수립 용역」 착수 (2019.4월) ○ 기본계획 수립 최종 결과보고 (2021.5월) <ul style="list-style-type: none"> • 추가검토 지시사항 ○ 「종합운동장 복합시설 기본계획 수립 용역」 완료 (2021.5월) ○ 추가검토 지시사항 조치결과보고 (2021.6월) ○ 종합운동장 환경개선 사업 추진계획 보고(2021.8월)

5. 추진성과

- 대중교통 개선 등 주변여건 및 지역특성을 고려하여 스포츠·문화 복합 시설로서의 종합운동장 활성화 방안 수립과 이에 따른 「종합운동장 환경개선 사업」계획 수립의 기반 마련

○ 「종합운동장 환경개선사업」계획수립

- 종합운동장 내 보행환경 개선
 - 주경기장 둘레 안전등 설치, 보차도 혼용 개선 등)
- 종합운동장 내 경관정비
 - 예비포지 정비, 조형물 주변 경관개선, 테마녹지조성, 녹지대 정비 등
- 종합운동장 변전소 리모델링
 - 변전소 및 우수저류조 건물 2개동 외관 리모델링

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 해당없음

8. 향후계획

- 수립된 「종합운동장 환경개선 사업」계획에 따라 종합운동장 환경개선 사업 추진
 - 2022. 1월 ~ 5월 : 종합운동장 내 보행환경 개선 및 경관정비, 변전소 리모델링 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	백승진	2202