

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		75%	2022.06.	문화유산 관리과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2022년
- 사업대상 : 화성행궁 2단계 복원
- 사업내용 : 우화관, 별주 등 목조 및 부대시설 복원
- 소요예산 : 62,873백만원(보상비 등 : 46,538 / 시설비 : 16,335)
- 재원 확보방안 : 문화재청 국·도비 및 시비

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	61,991	43,925	354	354	770	770	2,625	1,743	7,459	277	7,740	0
국비	28,875	16,228	248	248	540	540	1,837	1,220	5,221	193	5,418	
도비	13,001	10,291	53	53	115	115	394	262	1,119	42	1,161	
시비	20,115	17,406	53	53	115	115	394	261	1,119	42	1,161	
민간자본	0											

### 【변경사유】

- 2022년 본예산 국비 5,418백만원 사전통지

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
발굴조사		30	10							
복원정비계획 발주 및 승인			10							
실시설계 발주 및 승인				15						
복원공사 착수 및 준공						5	5	10	15	
누적 추진율	목표	%	30%	50%	65%		70%	75%	85%	100%
	현재	%	30%	50%	65%		70%	75%		

## 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
발굴조사	2017.06 ~ 12 : 신평초 분교장 철거 및 우화관일대 발굴조사 완료 2018.03 ~ 2019.06 : 별주권역 확장발굴조사 완료
복원정비계획	2019.01 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 발주계획 수립 2019.03 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 입찰공고 2019.04 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 낙찰자 결정 및 계약 2019.05 : 행궁2단계 발굴현장 공개 2019.05 : 행궁2단계 복원정비계획 수립용역 착수보고회 2019.08 : 행궁2단계 복원정비계획 1차 자문회의 2019.09 : 행궁2단계 복원정비계획 2차 자문회의 및 간담회 2019.11 : 행궁2단계 복원정비계획 중간보고회 2020.02 : 행궁2단계 복원정비계획 최종보고회 2020.03 : 행궁2단계 복원정비계획 완료
기본 및 실시설계	2020.03 : 기본 및 실시설계 용역 발주계획 수립 및 계약심사 완료 2020.05 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 완료 2021.04 : 기본 및 실시설계 문화재청 승인 2021.05 : 기본 및 실시설계 용역 완료
복원공사	2021.06 : 복원정비공사 추진계획 수립 및 계약심의, 계약심사 완료 2021.07 : 복원정비공사 계약 및 착공 2021.08 : 지장물 철거 및 우화관 권역 입회조사 2021.09 : 별주권역 입회조사 및 토공사

## 5. 추진성과

- 신평초교 및 사유지 토지 매입 -----2002. ~ 2017.
- 지장물 철거 및 우화관 권역 발굴조사 완료 -----2016. ~ 2017.
- 별주 권역(화성행궁 주차장) 발굴조사 완료 ----- 2018.03. ~ 2019.06.
- 화성행궁 복원정비계획 수립용역 완료 ----- 2019.04. ~ 2020.03.
- 화성행궁 복원정비공사 실시설계 용역 완료 ----- 2020.05. ~ 2021.05.
- 화성행궁 복원정비공사 계약 및 착공 ----- 2021.07.

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선 및 제안사항</li> <li>- 사업 집행을 위한 적극적인 노력이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021년 1차 공사비(가설, 토목공사), 감리비용을 기 확보 하였으며, 2022년도까지 차수별 예산 확보를 함으로써 불용 및 이월을 최소화하고자 함.</li> <li>- 2021년 7월 복원정비공사 착공하였으며, 효율적인 공기 관리를 통해 공사진행률 및 예산 집행률 제고하고자 함.</li> </ul>

## 7. 향후계획

- 행궁2단계 복원정비공사 준공 ----- 2022.06.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	신재봉	4420
	문화재관리팀장	안태민	4415
	주무관	이민우	4416