

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○		100%	2020.05.	생태공원과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 제112호 글빛누리공원(영통구 망포동 76-10번지 일원)
- 공원면적 : 43,500㎡
- 도입시설
 - 식 재 : 소나무 등 15종 788주, 사철나무 등 11종 36, 110주
초화류 수크령 등 9종 2만 8,164본 식재
 - 시설물 : 초지테크길 등 29여종 시설물 도입(공공시설:글빛누리도서관)
- 사업내용
 - 시민의 여가휴식 및 교육 등 공공 서비스를 제공할 수 있는 생태공원 조성
 - 공원과 도서관을 연계한 공간배치를 통한 열림, 정적공간의 테마형 생태공원 조성
- 소요예산 : 민간사업자(하나자산신탁) 공원 조성 후 무상귀속
- 위치도 및 조감도



2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	16,048	0	0	0	16,048	16,048	0	0	0	0	0
국 비	0										
도 비	0										
시 비	0										
민간자본	16,048				16,048	16,048					

3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경 없음	사례벤치마킹	회	1				
	공원정책동아리운영	회	1				
	공사추진 및 시공지도점검	%	30	70			
	공원시설 인수인계	%			100		
	누적이행(진도)율	%	30	70	100		

4. 성과지표별 추진현황(2021. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
사례벤치마킹	○ 2018. 9.17. : 사례벤치마킹(SK스카이뷰, 망포동힐스테이트)
공원정책동아리운영	○ 2018.12.21. : 동아리 운영
공사추진 및 시공지도점검	○ 2018. 6. 21. : 도시공원위원회 심의 및 실시계획인가 고시 ○ 2019. 3. 18. : 도서관 임시사용 허가(건축과) ○ 2019. 5. 20. ~ 5. 27 : 공원 명칭 공모 완료 ○ 2019. 6. ~ 10. : 공사추진현황 점검 ○ 2019. 10. 10. / 10. 17. : 공사현장 합동점검 ○ 2019. 12. 27 : 실시계획(변경)인가 고시 ○ 2020. 3. 5 : 공원조성 추진상황 회의(영통구청) ○ 2020. 3. 11. / 4. 14. : 공사현장 점검 ○ 2020. 3. 30. / 4. 9. : 공사현장 야간점검
공원시설 인수인계	○ 2020. 4. ~ 5. : 공원 사용개시 준비 ○ 2020. 5. 14. : 공사현장 최종 합동점검 ○ 2020. 5. 25. : 공원 사용개시

5. 추진성과

- 도서관 개관으로 공원과 도서관을 연계한 공간배치를 통한 열림, 과거 논과 밭의 전원경관을 재창출하여 도심에서 볼 수 없는 정온하고 개방된 공간으로 공원 테마를 선정함
- 공원명칭을 시민참여 공모를 통해 시민이 공감하는 공원이용 문화 확립
- 2021년도 대한민국 조경대상(농림축산식품부장관상) 출품 및 1차 심사통과
※ 2차심사 및 최종결과 발표 : 2021. 7. 19. ~ 8. 2.

6. 향후계획

- 2021. 6. ~ 9. : 현장 합동점검 결과에 따른 공원정비 및 보완

○ 2021. 9. : 지구단위계획 변경에 따른 사업완료

- * 지구단위계획 변경결정(학교부지 확충)에 따른 공원 축소면적($\Delta 1,600\text{m}^2$)을 반영하여 조성계획 및 실시계획 변경예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	이장환	2350
	지구단위계획1팀장	조근희	2897
	주무관	박옥희	2898

대유평 테마형 생태공원 조성

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	70%	2023.06.	생태공원과	지속추진

1. 사업개요

- 공 원 명 : 제114호 근린공원(대유평공원)
- 위 치 : 장안구 정자동 111번지 일원
- 면 적 : 113,582㎡(1단계 : 96,042㎡, 2단계 : 17,540㎡)
- 사업기간
 - 1단계 : 2019. 12. 31. ~ 2021. 8. 31.(공원)
 - 2단계 : 2021. 3. 12. ~ 2023. 6. 30.(지하주차장 및 상부 공원)
- 사업시행자 : (주)KT&G(1단계), (주)스타필드수원(2단계)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	24,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000	0	3,000
국 비	0											
도 비	0											
시 비	0											
민간자본	24,000								21,000	21,000		3,000

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단 위	2018	2019	2020	성과지표					
						2021년				2022. ~6월	2022. 7월~
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	사례벤치마킹	회	2								
	공원정책동아리운영	회	1								
	주민설명회 개최	회		1							
	공원조성계획 결정.인가	%		30							
	공사추진사항 점검,컨설팅	%			50	53	80	100			
	공원 인수인계	%					100				
변경	공원조성계획 결정.인가	%									
	공사추진사항 점검,컨설팅	%				53	70	87	85	90	100
	공원 인수인계	%						87	-	-	100
누적 추진율	목표	%				53	70	87	85	90	100
	현재	%	10	30	50	53	70	-	-	-	-

【변경사유】

- 도시계획시설 중복결정(주차장)으로 사업단계 구분에 따른 사업기간 등 변경
 - 결정일자 : 2021. 3. 10. (수고 제2021-70호)
 - 변경목적 : 대유평공원 내 시설이용자의 주차편의 제공 및 주변 상권 활성화를 위한 지하주차장(A=22,899㎡) 설치
 - 사업 변경 내용
 - 1단계 : 2019. 12. 31. ~ 2021. 8. 31.(공원조성 A=96,042㎡)
 - 2단계 : 2021. 3. 12. ~ 2023. 6. 30.(지하주차장, 상부 공원 A=17,540㎡)

【임기 내 미완료 사유】

- 공원에 지하주차장 조성 절대공기 소요에 따른 사업기간 변경

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 사례벤치마킹	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 6.15. : 국외벤치마킹(중국) • 2018. 9.17. : 사례벤치마킹(SK스카이뷰, 망포동힐스테이트)
• 공원정책동아리운영	<ul style="list-style-type: none"> • 2018.12.21. : 동아리 운영
• 주민설명회 개최	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 1.23. : 주민설명회 개최 완료(주관:도시계획과)
• 공원조성계획 결정 및 사업승인 (실시계획 인가)	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 2.21. : 2019년 제1회 도시공원위원회 심의 완료 • 2019. 5.16. : 공원조성계획 결정고시(수고 제2019-154) • 2019. 8.19. : 공원조성계획 (변경)결정고시(수고 제2019-269) • 2019.12.31. : 사업시행자지정 및 실시계획인가 고시 • 2020. 8.11. : 공원조성계획(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시 - 관계부서, 주민의견 및 전문가 자문(MP) 검토반영하여 변경 • 2021. 3.14. : 공원조성 계획(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시 - 공원 하부 지하주차장 설치를 위한 사업시행자 분리 • 2021. 7. : 111CM 편익시설 도입을 위한 공원조성계획 변경고시
• 공사추진사항 점검,컨설팅	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 2.14./ 5.18. : 공원조성 추진상황 보고회 2회(사업소) • 2020. 2.26./ 4. 3./ 12.4. : 공원조성 실무회의의 3회(장안구청) • 2020. 3.26./ 5.26./ 10.28./ 11.20. : 공원조성 점검 4회(현장) • 2020. 7.28./ 12.2./ 12.4./ 12.8./ 12.10. : 공원조성 실무회의의 5회 • 2021. 1. ~ 6. : 공원조성 실무회의의 주 1회 실시(사업소 및 현장) 현장 개선사항 협의 및 반영, 민원사항 해소 • 2021. 4.14. : 시장 현장방문 및 점검 • 2021. 4.19. : 수원시의회 현장 방문 및 점검 • 2021. 4.27. : 대유평공원 MP 자문회의 • 2021. 6. 9. : 공원 시민 사전점검단 운영(시민, 전문가참여) • 2021. 6.16. : 111CM 건축물 합동점검(문화예술과) • 2021. 6.28. : 공원녹지 조성관련 컨설팅 운영(사업소, 장안구청)
• 공원 인수인계 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 2021. 9. ~ 10. : 1단계 공사완료에 따른 보완사항 시공 및 공원 개방(2021. 9. 1.) • 2021. 10 ~ 11. : 1단계 공사완료 공고(준공) 및 인계인수 예정

5. 사업 변경내역

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> 사업단계 구분에 따른 완료시기 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 <ul style="list-style-type: none"> · 2019.12. ~2021.8. (113,582㎡) - 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 1단계 : 2019.12. ~ 2021. 8.(96,042㎡) · 2단계 : 2021. 3. ~ 2023. 6.(17,540㎡) 	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획시설 중복결정(주차장)으로 사업단계 구분에 따른 사업기간 등 변경 	<ul style="list-style-type: none"> · 2021. 3.

6. 「2021년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 대유평과 연초제조창을 활용한 문화공간에 어린이와 청소년들이 과거를 공감할 수 있는 프로그램 등을 운영하여 지역의 장소와 의미를 느낄수 있는 곳이 되면 좋겠음 	<ul style="list-style-type: none"> 대유평과 연초제조창을 활용하여 교양시설과 편익 시설(복합문화공간 111CM) 조성함(2021.11.1. 개관) 아키아브 제작 상영, 전시 및 문화행사 등 장소성을 테마로 관광자원화 계획 추진(문화예술과)

7. 문제점 및 대책

- 해당 없음

8. 향후계획

- 2021. 10. ~ 11. : 1단계 공사완료 공고(준공) 및 관리부서 인계인수
- 2023. 6. : 공원조성공사 2단계 준공[(주)스타필드수원 시행]

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	이장환	2350
	지구단위계획1팀장	조근희	2897
	주무관	신성록	2899

1-3-34-3

당수 공공주택지구 근린공원(농업테마) 조성

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	30%	2023.11.	도시개발과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 당수동, 금곡동 일원
- 사업면적 : 970,644㎡(29.3만평)
- 사업내용 : 농업테마가 포함된 공원조성
- 인구계획 및 세대수 : 18,628인 / 7,779호 (행복주택 : 3,080호)
- 소요예산 : 비예산
- 사업시행자 : 한국토지주택공사

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	0											
도비	0		해	당	없	음						
시비	0											
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	토지 및 지장물 보상	%	10	10	5						
	조성계획수립	%			5				5		
	조성공사	%							5	30	25
	준공 및 인계인수	%									5
변경	토지 및 지장물 보상	%	10	10	5						
	조성계획수립	%			5				5		
	조성공사	%								10	50
	준공 및 인계인수	%									5
누적 추진율	목표	%					30		35	45	100
	현재	%	10	20	30		30				

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 토지 및 지장물 보상	• 보상협의 실적 : 토지 100%, 지장물 100%
• 착공	<ul style="list-style-type: none"> • 2019.11.29. : 공사착공 • 2020. 2월 : 문화재 시굴조사 재착수 • 2020. 3월 : 문화재 표본조사 완료 및 시굴조사 추진 • 2020. 5월 : 수목이식 및 벌목 • 2020. 6월~11월 : 문화재 발굴 조사 및 맹꽁이 이주
• 조성공사, 토지공급	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 6월 : 부지 조성공사 착수 • 2020. 11월 : 당수로 우회도로 및 당수2, 3교 착수 • 2021. 06월 : A-1, A-2, A-3, A-4블럭 부지조성 완료
• 조성계획 수립	• 2021. 7월 : 조경(공원·녹지) 기본 및 실시설계용역 착수
• 준공	• 이행 시기 미도래

5. 추진성과

- 맹꽁이 이주 사후 모니터링 시행 : 2021 .6. ~ 8.(월4회, 3개월간)

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당 없음	• 해당 없음

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 2023. 11. 공원조성 완료 계획으로서 사업시행자(LH) 내부 사정으로 인하여 공원조성계획수립 용역 계약·착수 지연 발생으로 전체 공정 지연

【임기내 미완료 사유】

- 사업완료 목표년도가 2023. 11.으로서 절대 공기에 따라 임기 내 완료 어려움

【대응방안】

- 용역 계약 절차 단축 등 행정절차 소요기간을 단축하여 지연 공정 만회

8. 향후계획

- 2021. 12. : 주민의견 수렴
- 2022. 03. : 공원조성계획 수립 완료
- 2022. 04. : 공원조성공사 착공
- 2023. 11. : 공사준공(예정)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	박용식	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	이재환	3369
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	김성민	4507