

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	40%	2023.12.	하수관리과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 호매실천, 금곡천
- 사업내용
 - 하수처리수 공급관로 매설 L=3.1km(관경 500mm), 방류시설 2개소
 - 소하천정비계획 재수립(호매실천, 금곡천)
 - 도심하천기능 복원으로 친수 및 휴식공간 제공
- 소요예산 : 9,060백만원
 - 재이용시설 8,175, 소하천정비계획 재수립 885

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	9,060	0	0	0	855	605	1,030	625	96	86	1,363	6,371
국비	4,087						500	172	48	43	682	3,185
도비	0											
시비	4,973			855	605	530	453	48	43		681	3,186
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초 소하천정비 종합계획 재수립	백만원		605	280	사업 완료(100%)					
소하천 유지용수관로 매설	백만원		500	500	96	-	-	-	708	6,371
변경										
누적 추진율	목표	%			40	40	40	40	40	100
	현재	%			40	40	40			

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> • 소하천정비 종합계획 재수립 	<p><금곡천 - 사업완료></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019. 8. 7. 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수 • 2020. 3.30. 기초소하천관리 위원회 심의 • 2020.11. 6. 소하천정비 종합계획 승인(경기도) • 2020.11.20. 소하천정비 종합계획 및 지형도면 고시 <p><호매실천 - 사업완료></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018. 7.20. 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수 • 2019. 4. 8. 기초소하천관리 위원회 심의 • 2019. 9.27. 소하천정비 종합계획 승인(경기도) • 2020.10.23. 소하천정비 종합계획 및 지형도면 고시
<ul style="list-style-type: none"> • 소하천 유지용수관로 매설 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 9. 9. 수원하수도정비 기본계획 부분변경 승인(환경청) • 2020. 2. 1. 사업계획 수립 • 2020. 8.13. 계약 심사 완료(경기도) • 2020.11. 6. 기본 및 실시설계용역 착수 • 2021. 2. 5. 물 재이용 관리계획 반영 요청(수질환경과) • 2021. 6.15. 기본 및 실시설계용역 일시중지 <p>※ 수질환경과에서 추진 중인 “수원시 물 재이용 관리계획(변경)(2030) 수립” 반영 필요</p>

5. 추진성과

- 호매실천 및 금곡천 도심하천기능 복원 및 주민 휴식공간 제공을 위한 소하천정비계획 수립 완료

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 소하천정비계획 추진 시 시민사회의 참여를 제안했는데, 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 반영을 실적으로 대체할 수 있는가에 의구심이 듭 • 향후 유사한 사업진행 시 계획부터 조성단계까지 자연형 하천 조성되었는지에 대한 점검목록 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 소하천정비종합계획 수립 시 관계부서 협의 및 주민설명회를 개최하며, 소하천정비종합계획에 따라 정비 사업 추진 시 실시설계 단계에서 관계부서 및 주민의견 수렴 절차를 추진 함. • 주민설명회 및 관계부서 협의를 통해 수립 된 소하천 정비종합계획에 따라 개수된 소하천에 대한 유지관리 방안을 수립하기 위한 용역을 추진하고 있으며 유지관리 방안 수립 전 관계 기관 협의를 진행할 예정 임 • 소하천정비종합계획 및 사업시행 인가, 정비사업의 준공 보고 등을 통해 사업 추진사항 점검이 가능

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 재이용량 증설(10,000 → 25,000m³/일) “수원시 물 재이용 관리계획” 반영 필요
(용역 일시중지: 2021. 6. 15.)

【임기내 미완료 사유】

- 완료시기 미도래
※ 2023. 12월 완료 예정인 황구지천 공공하수처리시설 건설사업 완료
시기와 동일시기에 「소하천 유지용수관로 매설공사」 완료 예정

【대응방안】

- 수질환경과에서 추진 중인 “수원시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역(2030)”
착수 후 본 사업내용(재이용량 25,000m³/일)에 대한 물 재이용 관리계획
반영(안) 환경청 협의 추진

8. 향후계획

- 설계VE 및 기술자문 ----- 2021. 11월 ~ 12월
- 재원협의 ----- 2022. 1월 ~ 2월
- 계약 심사 및 계약 심의 ----- 2022. 3월
- 공사 착공 및 준공 ----- 2022. 4월 ~ 2023. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	박표화	2630
	하수시설팀장	김민철	2636
	하천관리팀장	이장수	2458
	주무관	김하영	2637
	주무관	권용수	2457