

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	10	2025.12	도서관정책과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 시민정책도서관(특화도서관)
- 사업규모 : 수원시 공공업무시설 건립 2단계 사업으로 추진(도서관 규모 미정)

차수	용도	면적(㎡)	
		계획	설계
1단계	수원시의회	11,910	12,800
2단계	시민청, 대강당, 도서관 , 어린이집	14,273	미정
전체	총계	26,183	-

- 사업내용
 - 수원시 및 정부 각종 정책자료를 비치하고 열람할 수 있는 특화도서관으로 운영
 - 수원정책 Archive로서 수원의 정책에 대한 역사적 기록물 보관 및 활용
 - 설치 코너 및 자료실(안)
 - : 정책자료코너, 종합자료코너, 디지털자료코너, 토론공간
 - 토론하는 도서관(떠드는 도서관)등 새로운 개념의 도서관 도입도 검토
 - 시민기록자 양성과정 도입하여 시민 지속참여 유도(ex. 마을기록학교)
 - 시민이 만들어가는 도서관 개념 도입
 - : 시민사회 등 다양한 시민활동을 기록, 축적하는 시민참여형 아카이브

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7~12.		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)	
계	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
국비	0											
도비	0											
시비	782											782
민간자본	0											

【변경사유】

- 해당없음

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
당초	시민정책도서관 조성	%	10	
변경	시민정책도서관 조성	%	10	
누적 추진율		%	10%	%

- 2021년 이후

성과지표	단위	성과지표						
		2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
당초							90	
변경								
누적 추진율	목표	%	%	%	%	%	100%	
	현재	%	10%	-	-	-	-	

【변경사유 및 임기내 미완료 사유】

- 시민정책도서관 설치계획이 포함된 「수원시 공공업무시설 건립사업」의 단계별 추진(도서관2단계 추진)에 따른 연도별 성과지표 변경

4. 성과지표별 추진현황(2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성과지표	추진현황
시민정책도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사신축 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회) • '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진 • '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회) • '19. 6. ~ : 공사입찰 공고 • '19. 7. ~ : 공사유찰 • '19. 10. ~ : 시의회 복합청사 건립 추진계획 변경 ○ 시민정책도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> • '19. 3. : 도서관사업소 주무부서 지정 • '21. 3. : 시민정책도서관 기본계획(안) 수립

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> 사업방식 변경 - 당초 : 일괄입찰방식 - 변경 : 기타공사(설계공모방식) 	<ul style="list-style-type: none"> 청사건립 추진계획 변경 	2019. 10월

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 의회복합청사 건립방식 변경에 따른 사업 지연으로 인한 추진율 저조에 따라 추진계획 전면적 검토 제안 	<ul style="list-style-type: none"> 개선 및 제안사항을 반영하여 복합청사 건립 추진에 맞추어 단계적(1,2단계)으로 운영계획을 수립하고 추진 - 2021.3. 기본계획(안) 수립완료

7. 문제점 및 대책

【미흡한 점, 문제점】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진계획 변경
 - 당초 계획된 복합청사의 사업지연
 - ‘시의회(1단계)’ 와 ‘복합시설(2단계)’ 로 구분한 ‘단계별 추진 방식’ 으로 변경됨
 - 도서관이 포함된 ‘복합시설(2단계)’ 공사는 1단계 시의회 건립 후 추진될 계획으로 ‘시민정책도서관 설치’ 사업의 지연이 불가피함.

【개선방안, 대책】

- 의회복합청사 건립 추진계획 변경에 따른 도서관 조성시기 변경
 - ‘복합시설(2단계)’ 조성 시점에 따라 시민정책도서관 조성계획 수립

8. 향후 추진계획

【수원시 공공업무시설 1단계 건립사업(시의회)】

- 공사원가 사전검토, 계약심의 등 행정절차 추진 ----- 2021. 5.
- 공사 입찰공고 및 계약, 착공 ----- 2021. 6.
- 공사 완료 (1단계) ----- 2023. 7.

【수원 시민정책도서관 설치】

- 공공업무시설 2단계 건립 추진 시 도서관 시설계획 협의 --- 2023. 7. 이후

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도서관정책과	도서관정책과장	노영숙	4701
	도서관정책팀장	장범준	4710
	주무관	김소연	4807
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	이철수	2410
	청사관리팀장	김일호	2176
	주무관	백두산	3177