

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중<br>(전체 사업진도율(%)) | 목표연월     | 담당부서  | 비고 |
|------|------|--------|----------------------|----------|-------|----|
| 약속   | -    | -      | 5                    | 2023. 7. | 정책기획과 |    |

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 수원시민청(가칭)
- 사업면적 : 연면적 26,183㎡ 중 수원시민청 면적 2,250㎡(8.6%)
- 사업내용
  - 의회 복합청사 내 수원시민청(가칭) 공간 구성
    - 공유·개방·협력·자치의 가치실현을 위한 공간 계획
    - 시민 커뮤니티 공간과 시민들을 모이도록 하는 마중물로서 ‘놀이·교육·문화’ 서비스 제공이 이루어지는 공간으로 계획
  - 주요시설 : 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등
- 소요예산 : 600백만원

※ 서울시민청 2019년 운영예산(약24억)을 공간면적비율로 나누어 계상 (수원시민청은 서울시민청의 1/4 면적)

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분   | 소요예산<br>(a~g합계) | 기투자<br>(a) | 2018.7월~12월 |       | 2019년 |       | 2020년 |       | 2021년 |    | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----------|-----------|
|      |                 |            | 확보          | 집행(b) | 확보    | 집행(c) | 확보    | 집행(d) | 확보(e) | 집행 | 계획(f)     | 계획(g)     |
| 계    | 600             | 0          | 0           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  | 0         | 600       |
| 국비   | 0               |            |             |       |       |       |       |       |       |    |           |           |
| 도비   | 0               |            |             |       |       |       |       |       |       |    |           |           |
| 시비   | 600             |            |             |       |       |       |       |       |       |    |           | 600       |
| 민간자본 | 0               |            |             |       |       |       |       |       |       |    |           |           |

### 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

| 성과지표   |           | 단위   | 성과지표  |       |       |
|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
|        |           |      | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
| 당초     | 가칭)시민청 조성 | %    |       |       |       |
|        | 시민참여 확산   | 건    |       | 3     |       |
| 누적 추진율 |           | 100% | %     | 5%    | %     |

○ 2021년 이후

| 성 과 지 표 |           | 단위   | 성과지표  |     |     |     |               |               |
|---------|-----------|------|-------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
|         |           |      | 2021년 |     |     |     | 2022년<br>6월까지 | 2022년<br>7월이후 |
|         |           |      | 1분기   | 2분기 | 3분기 | 4분기 |               |               |
| 당초      | 가칭)시민청 조성 | %    |       |     |     |     |               | 100           |
|         | 시민참여 확산   | 건    |       |     |     |     |               |               |
| 누적 추진율  | 목표        | 100% | 5%    | %   | %   | %   | %             | 100%          |
|         | 현재        | 5%   | 5%    | -   | -   | -   | -             | -             |

**【임기내 미완료 사유】**

○ 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경에 따라 시민청 조성기간 연기

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

| 성 과 지 표   | 추진현황  |
|-----------|---|
| 가칭)시민청 조성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청사신축 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회)</li> <li>• '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진</li> <li>• '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회)</li> <li>• '19. 6 ~ : 공사입찰 공고</li> <li>• '19. 7 ~ : 공사유찰</li> </ul> </li> <li>○ 2019.3.28. : 시민청 주관부서 정책기획과 시민협치팀으로 결정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회 복합청사 내 시민청 공간 조성 구상</li> <li>• 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 4.30. : 수원시민청 조성을 위한 서울시민청 벤치마킹</li> <li>○ 2019. 6.27. : 수원시민청 조성 및 운영 기본 계획 수립</li> <li>○ 2019.11.21. : 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경 보고</li> </ul> |
| 시민참여 확산   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민청 구성 계획 및 건립 과정에 시민참여 유도                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민청 건립 TF팀 구성 시 시민참여</li> <li>• 시민의견 수렴을 위한 토론회, 의견청취 등 추진</li> </ul> </li> </ul>  |

**5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.) : 해당없음**

**6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적**

| 개선 및 제안사항  | 추진실적(추진계획 포함)                  |
|--|--------------------------------|
| • 의회복합청사 건립 추진상황에 맞춰 적절한 시기에 시민청 조성사업이 추진될 수 있도록 함 | • 의회복합청사 건립 시기에 따른 시민청 조성사업 추진 |

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경에 따라 시민청 조성 기간 연기

### 【대 책】

- 1단계 사업(시의회, 주차장) 완료(2023. 7월 예정) 후 2단계 사업(시민청 등 문화복지시설) 사업 계획 수립 및 착수

## 8. 향후추진계획

- 공사 완료 (1단계) ----- 2023. 7.
- 2단계 사업(문화복지시설) 계획 수립 ----- 2023. 7.~

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 |        |     |      |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서               | 직(직급)  | 성 명 | 전화번호 |
| 정책기획과              | 정책기획과장 | 박사승 | 2050 |
|                    | 정책팀장   | 원순호 | 2045 |
|                    | 주무관    | 이태환 | 3146 |
| 협조부서               | 직(직급)  | 성 명 | 전화번호 |
| 재산관리과              | 재산관리과장 | 이철수 | 2410 |
|                    | 청사관리팀장 | 김일호 | 2176 |
|                    | 주무관    | 이지영 | 3177 |