

1-2-25

화성 복원 2.0 사업 추진

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-		70%	2022. 6.	문화유산관리과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2003년 ~ 2022년
- 사업대상 : 화성행궁 2단계 복원
- 사업내용 : 우화관, 별주 등 목조 및 부대시설 복원
- 소요예산 : 62,914백만원(보상비 등 : 46,538 / 시설비 : 16,376)
- 재원 확보방안 : 문화재청 국·도비 및 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	61,649	43,925	354	354	770	770	2,625	1,360	7,459	0	7,781	0
국비	28,636	16,228	248	248	540	540	1,837	952	5,221		5,447	
도비	12,949	10,291	53	53	115	115	394	204	1,119		1,167	
시비	20,064	17,406	53	53	115	115	394	204	1,119		1,167	
민간자본	0											

【변경사유】

- 2022년 본예산 국비 5,447백만원 신청 완료

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	발굴조사	%	30	10						
	복원정비계획 발주 및 승인	%		10						
	실시설계 발주 및 승인	%			15					
	복원공사 착수 및 준공	%					5	5	10	15
변경	발굴조사	%	30	10						
	복원정비계획 발주 및 승인	%		10						
	실시설계 발주 및 승인	%			15					
	복원공사 착수 및 준공	%					5	5	10	15
누적 추진율	목표	%					70	75	85	100
	현재	%	30	50	65		70			

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
발굴조사	2017.06 ~ 12 : 신평초 분교장 철거 및 우화관일대 발굴조사 완료 2018.03 ~ 2019.06 : 별주권역 확장발굴조사 완료
복원정비계획	2019.01 : 항공2단계 복원정비계획 수립용역 발주계획 수립 2019.03 : 항공2단계 복원정비계획 수립용역 입찰공고 2019.04 : 항공2단계 복원정비계획 수립용역 낙찰자 결정 및 계약 2019.05 : 항공2단계 발굴현장 공개 2019.05 : 항공2단계 복원정비계획 수립용역 착수보고회 2019.08 : 항공2단계 복원정비계획 1차 자문회의 2019.09 : 항공2단계 복원정비계획 2차 자문회의 및 간담회 2019.11 : 항공2단계 복원정비계획 중간보고회 2020.02 : 항공2단계 복원정비계획 최종보고회 2020.03 : 항공2단계 복원정비계획 완료
기본 및 실시설계	2020.03 : 기본 및 실시설계 용역 발주계획 수립 및 계약심사 완료 2020.05 : 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 완료 2021.04 : 기본 및 실시설계 문화재청 승인 2021.05 : 기본 및 실시설계 용역 완료
복원공사	2021.06 : 복원정비공사 추진계획 수립 및 계약심의, 계약심사 완료 2021.07 : 복원정비공사 낙찰자 결정 및 계약(예정) 2021.07 ~ 2022.06 : 공사착공 및 준공(예정)

5. 추진성과

- 신평초교 및 사유지 토지 매입
----- 2002. ~ 2017.
- 지장물 철거 및 우화관 권역 발굴조사 완료 ----- 2016.
~ 2 0 1 7 .
- 별주 권역(화성행궁 주차장) 발굴조사 완료 ----- 2018.03. ~
2 0 1 9 . 0 6 .
- 화성행궁 복원정비계획 수립용역 완료 ----- 2019.04. ~
2 0 2 0 . 0 3 .
- 화성행궁 복원정비공사 실시설계 용역 완료 ----- 2020.05. ~
2 0 2 1 . 0 5 .

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선 및 제안사항 - 용역 과제를 최종적으로 확정하기 전에 일반 시민에게 공개된 세미나를 개최하여 다양한 의견을 수렴하는 노력이 필요함 - 공사비 확보와 공사 진행의 합리적인 연계를 통해 불용과 이월을 최소화하는 노력이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> - 행궁2단계 복원정비사업은 국고보조사업으로 문화재 복원원칙에 따라 문헌자료 및 발굴조사 결과 등을 반영하여 문화재청의 승인을 득하는 사항으로 시민의견 수렴 결과를 반영하는데 다소 한계가 있으나, - 발굴현장 시민현장 공개 및 화성연구회, 관광 해설사 등에 별도 설명을 통하여 사업추진 과정을 충분히 공유하고 있음 - 2021년 1차 공사비(가설, 토목공사), 감리비용을 기 확보하였으며, 2020년도부터 2022년도까지 3개년에 걸쳐 차수별 예산 확보를 함으로써 불용 및 이월을 최소화하고자 함.

7. 자체평가 결과

【문제점 및 대책】

- 해당사항없음

8. 향후계획

- 행 궁 2 단 계 복 원 정 비 공 사 착 수
----- 2021.07.
- 행 궁 2 단 계 복 원 정 비 공 사 준 공
----- 2022.06.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	신재봉	4420
	문화재관리팀장	안태민	4415
	주무관	이민우	4416