

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속			40%	2023.12.	하수관리과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 호매실천, 금곡천
- 사업내용
  - 하수처리수 공급관로 매설 L=3.1km(관경 500mm), 방류시설 2개소
  - 소하천정비계획 재수립(호매실천, 금곡천)
  - 도심하천기능 복원으로 친수 및 휴식공간 제공
- 소요예산 : 9,060백만원
  - 재이용시설 8,175, 소하천정비계획 재수립 885

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

※ 2021. 12. 31기준 현행화 (단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	8,405	0	0	0	855	605	1,030	625	96	78	0	7,079
국비	3,759						500	172	48	39	-	3,539
도비	0											
시비	4,646				855	605	530	453	48	39	-	3,540
민간자본	0											

#### 【계획 변경 사항】

- 변경사항 : 2022년 예산투자계획
  - 2022.6월까지 1,363 → 0 / 2022.7월 이후 6,371 → 7,079
- 변경사유 : 환경부 사업 승인 조건인 “수원시 물 재이용 관리계획” 에 반영 필요(수질환경과 추진, 용역 기간 2022. 1월 ~ 12월)

### 3. 연도별 성과지표

※ 임의변경 금지, 변경시 협의 必

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후	
					1분기	2분기	3분기	4분기			
당초	소하천정비 종합계획 재수립	백만원		605	280	사업 완료(100%)					
	소하천 유지용수관로 매설	백만원		500	500	96	-	-	-	-	7,079
변경											
누적 추진율	목표	%				40	40	40	40	40	100
	현재	%				40	40	40	40		

## 【변경사유】

- 환경부 사업 승인 조건인 “수원시 물 재이용 관리계획”에 반영 필요  
(수질환경과 추진, 용역 기간 2022. 1월 ~ 12월)

## 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 소하천정비 종합계획 재수립	<p>&lt;금곡천 - 사업완료&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 8. 7. 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수</li> <li>• 2020. 3.30. 기초소하천관리 위원회 심의</li> <li>• 2020.11. 6. 소하천정비 종합계획 승인(경기도)</li> <li>• 2020.11.20. 소하천정비 종합계획 및 지형도면 고시</li> </ul> <p>&lt;호매실천 - 사업완료&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 7.20. 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수</li> <li>• 2019. 4. 8. 기초소하천관리 위원회 심의</li> <li>• 2019. 9.27. 소하천정비 종합계획 승인(경기도)</li> <li>• 2020.10.23. 소하천정비 종합계획 및 지형도면 고시</li> </ul>
• 소하천 유지용수관로 매설	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 9. 9. 수원하수도정비 기본계획 부분변경 승인(환경청)</li> <li>• 2020. 2. 1. 사업계획 수립</li> <li>• 2020. 8.13. 계약 심사 완료(경기도)</li> <li>• 2020.11. 6. 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>• 2021. 2. 5. 물 재이용 관리계획 반영 요청(수질환경과)</li> <li>• 2021. 6.15. 기본 및 실시설계용역 일시중지</li> </ul> <p>※ 수질환경과에서 추진 중인 “수원시 물 재이용 관리계획(변경)(2030) 수립” 반영 필요</p>

## 5. 추진성과

- 호매실천 및 금곡천 도심하천기능 복원 및 주민 휴식공간 제공을 위한 소하천정비계획 수립 완료

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소하천정비계획 추진 시 시민사회의 참여를 제안했는데, 하천 유지관리 방안 수립 연구용역 반영을 실적으로 대체할 수 있는가에 의구심이 듭</li> <li>• 향후 유사한 사업진행 시 계획부터 조성단계까지 자연형 하천 조성되었는지에 대한 점검목록 필요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소하천정비종합계획 수립 시 관계부서 협의 및 주민 설명회를 개최하며, 소하천정비종합계획에 따라 정비사업 추진 시 실시설계 단계에서 관계부서 및 주민의견 수렴 절차를 추진함.</li> <li>• 주민설명회 및 관계부서 협의를 통해 수립된 소하천 정비종합계획에 따라 개수된 소하천에 대한 유지관리 방안을 수립하기 위한 용역을 추진하고 있으며 유지관리 방안 수립 전 관계 기관 협의를 진행할 예정임</li> <li>• 소하천정비종합계획 및 사업시행 인가, 정비사업의 준공 보고 등을 통해 사업 추진사항 점검이 가능</li> </ul>

## 7. 자체평가 결과

### 【잘된점】

- 호매실천 및 금곡천 도심하천기능 복원 및 주민 휴식공간 제공을 위한 소하천정비계획 수립 완료

### 【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 재이용량 증설(10,000 → 25,000m<sup>3</sup>/일) “수원시 물 재이용 관리계획” 반영 필요 (용역 일시중지: 2021. 6. 15.)
- 완료시기 미도래
  - ※ 2023. 12월 완료 예정인 황구지천 공공하수처리시설 건설사업 완료시기와 동일시기에 「소하천 유지용수관로 매설공사」 완료 예정

### 【대응방안】

- 수질환경과에서 추진 중인 “수원시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역(2030)” 착수(2022. 1월 예정) 후 본 사업내용(재이용량 25,000m<sup>3</sup>/일)에 대한 물 재이용 관리계획 반영(안) 환경청 협의 추진

## 8. 향후계획

- 2022. 3월 : 물 재이용 관리계획 반영 협의(수질환경과, 한강유역환경청 등)
- 2022. 5월 : 설계VE 및 기술심사
- 2022. 7월 : 재원협의 및 계약심사
- 2022. 10월 : 공사 발주
- 2023. 12월 : 호매실천 및 금곡천에 하수처리 재이용수 25,000톤 공급
  - ※ 황구지천 하수처리장의 공사 기간에 맞추어 「재이용수 관로 매설공사」 추진 예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	박표화	2630
	하수시설팀장	김민철	2636
	하천관리팀장	이장수	2458
	주무관	김하영	2637
	주무관	권용수	2457