

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○		100%	2019. 4.	도시교통과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2019년
- 사업대상 : 수원시 장안구 율전동 경부선 성균관대역 일원
- 사업내용

구 분	복합역사 개발사업	환승주차장 조성
사업규모	대지면적 9,400㎡ 민자역사(지하1/지상6층), 북부역사(3층)	대지면적 2,778㎡ 지상3층(4단), 191면
사업비 (백 만 원)	33,000 (민자역사 25,700, 북부역사 7,300)	8,672



2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	8,672	4,814	800	1,848	0	2,010	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0					
도 비	1,000	1,000	0	0	0	0					
시 비	7,672	3,814	800	1,848	0	2,010					
민간자본	0	0	0	0	0	0					

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
복합역사 개발사업	-	기존역 준공 사업전체 준공				
환승주차장 조성	%	50%	준공 및 운영			
누적이행(진도)율	%	87.5	100			

4. 성과지표별 추진현황(2021. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
복합역사 개발사업	○ 2018. 12월 : 기존역사 리모델링 공사 완료 및 전체 사업 완료
환승주차장 조성	○ 2019. 5월 : 환승주차장 조성공사 완료 및 사업 완료 ○ 2019. 7월 ~ 환승주차장 유료운영(수원도시공사)

5. 추진성과

- 기존역사 리모델링 공사 및 환승주차장 조성 공사 완료

6. 자체평가 결과

【잘된 점】

- 성균관대 복합역사와 연계된 환승주차장을 조성하여 이용자 편의 증대 및 지역 주차난을 해소할 것으로 기대됨

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	최광균	2863
	주차시설팀장	김선명	2691
	주무관	김규철	2697