

1-2-20

수원복합체육시설 조성(광고복합체육센터 건립)

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	75%	2022. 8.	도시개발과	

1. 사업개요

- 사업위치 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지 일원(광고호수공원 내)
- 사업기간 : 2015 ~ 2022년
- 사업규모 : 건축면적 9,157㎡, 연면적 12,708㎡ (지하1층/지상2층)
- 사업내용 :
 - 아이스링크장(30m × 60m), 관람석 1,000석
 - 수영장(50m × 10레인), 관람석 300석
- 소요예산 : 54,635백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	계획(g)
계	54,635	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	6,240	17,100	15,711	24,650	10,105	0
국비	0												
도비	0												
시비	54,635	78	1,948	1,948	6,008	6,008	6,240	6,240	17,100	15,711	24,650	10,105	0
민간자본	0												

【변경사유】

- 사업비 증가에 따른 집행계획 변경

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022		2022 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	
당초	공사착공	%	5									
	공사추진	%		10	20	5	5	5	15	10	10	10
	공사준공	%										5
누적 추진율	목표	%				40	45	50	65	75	85	100
	현재	%	5	15	35	40	45	50	65	75		

4. 성과지표별 추진사항 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
공사착공	○ 공사 착공 ----- 2018.01.26. ○ 공사 및 건설사업관리용역 변경계약 ----- 2019.03.27. ※ 2019.03.28. 재착공
공사추진	○ 공사(1차) 준공(수목이식, 지열공사, 가설공사 등) --- 2019.12.23. ○ 공사(2차) 준공(토공사 및 기초공사 등) ----- 2020.04.30. ○ 공사(3차) 준공(지하층 골조공사 등) ----- 2020.12.24. ○ 공사(4차) 착공(지상층 골조공사 등) ----- 2021.01.04. ○ 2022.3.31. 기준 내부 설비공사 진행 중
공사준공	○ 이행시기 미도래

5. 추진성과

- 「광고복합체육센터 건립공사」 계약 및 착공되어 공사 추진 중에 있음.
 - 수목이식, 지열공사, 가설공사, 토공사(터파기), 기초공사, 지하층 골조공사 완료
 - 지상층 및 지붕 골조공사 및 외장마감공사 완료, 설비공사 진행 중으로 정상 추진 중임.

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 적극적으로 수시점검을 통하여 공사 완료 추진일정에 차질이 없도록 할 필요가 있음 - 관계부처와의 충분한 협의를 통해 홍보, 적극적 활용에 대한 방안이 필요함 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 준공 이후에도 운영, 유지, 관리, 보수 등에 차질이 없도록 공사이후의 관리 방안에 대한 구체적인 검토가 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 수시점검을 실시하여 준공 일정에 차질이 없도록 하겠음 • 준공 후 시설물 관리부서인 체육진흥과와 협의하여 홍보, 활용방안을 검토 하겠음 • 관련 부서 및 유관기관(단체)과 긴밀히 협조하여 공사 이후 관리방안에 대하여 구체적으로 검토 하겠음.

7. 추진중 사업 분석

【임기내 미완료 사유】

- 2022년 8월 준공시기 미도래

8. 향후계획

- 2022. 08. 02 : 공사 (총차 및 5차) 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	박용식	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	허정욱	2974
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	이일희	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	전승민	2203