

3-7-70

가칭)수원 시민정책도서관 설치

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중(추진율)	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	10%	2025.12.	도서관정책과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2025년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 시민정책도서관(특화도서관)
- 사업규모 : 수원시 공공업무시설 건립 2단계 사업으로 추진(도서관 규모 미정)

차수	용도	면적(m ²)	
		계획	설계
1단계	수원시의회	11,910	12,800
2단계	시민청, 대강당, 도서관, 어린이집	14,273	미정
전체	총계	26,183	-

- 사업내용
 - 수원시 및 정부 각종 정책자료를 비치하고 열람할 수 있는 특화 도서관으로 운영
 - 수원정책 Archive로서 수원의 정책에 대한 역사적 기록물 보관 및 활용
 - 설치 코너 및 자료실(안)
 - : 정책자료코너, 종합자료코너, 디지털자료코너, 토론공간
 - 토론하는 도서관(떠드는 도서관)등 새로운 개념의 도서관 도입도 검토
 - 시민기록자 양성과정 도입하여 시민 지속참여 유도(ex. 마을기록학교)
 - 시민이 만들어가는 도서관 개념 도입
 - : 시민사회 등 다양한 시민활동을 기록, 축적하는 시민참여형 아카이브

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년 이후 계획(g)
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보	집행(e)	확보(f)	집행	
계	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
국비	0												
도비	0												
시비	782												782
민간자본	0												

【변경사유】

- 해당없음

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단위	2018	2019	2020	2021	2022		2022 7월이후
							1분기	2분기	
당초	시민정책도서관 조성	%		10	20	30	-	-	40
변경	시민정책도서관 조성	%		10					90
누적 추진율	목표	%		10					100
	현재	%		10					

【변경사유】

- 시민정책도서관 설치계획이 포함된 「수원시 공공업무시설 건립사업」의 단계별 추진(도서관:2단계 추진)에 따른 연도별 성과지표 변경

4. 성과지표별 추진현황 (2022. 3. 31.기준)

성 과 지 표	추진현황
시민정책도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사신축 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회) • '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진 • '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회) • '19. 6. ~ : 공사입찰 공고 • '19. 7. ~ : 공사유찰 • '19. 10. ~ : 시의회 복합청사 건립 추진계획 변경 ○ 시민정책도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> • '19. 3. : 도서관사업소 주무부서 지정 • '21. 3. : 시민정책도서관 기본계획(안) 수립

5. 「2021년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 의회복합청사 건립방식 변경에 따른 사업 지연으로 추진계획 전면검토 및 실질적 사업추진이 가능한 시기까지 평가대상에서 제외할 것 제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 개선 및 제안사항을 반영하여 복합청사 건립 추진에 맞추어 단계적(1,2단계)으로 운영계획을 수립하고 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 2021.3. 기본계획(안) 수립완료

6. 추진중 사업 분석

【임기내 미완료 사유】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진계획 변경
 - 당초 계획된 복합청사의 사업지연
 - ‘시의회(1단계)’와 ‘복합시설(2단계)’로 구분한 ‘단계별 추진 방식’으로 변경됨
 - 도서관이 포함된 ‘복합시설(2단계)’ 공사는 1단계 시의회 건립 후 추진될 계획으로 ‘시민정책도서관 설치’ 사업의 지연이 불가피함

【대응방안】

- 의회복합청사 건립 추진계획 변경에 따른 도서관 조성시기 변경
 - ‘복합시설(2단계)’ 조성 시점에 따라 시민정책도서관 조성계획 수립

7. 향후계획

【수원 시민정책도서관 설치】

- 공공업무시설 2단계 건립 추진 시 도서관 시설계획 협의 --- 2023. 7. 이후

※ 수원시 공공업무시설 1단계 건립사업(시의회)

- 공사원가 사전검토, 계약심의 등 행정절차 추진----- 2021. 5.
- 공사 입찰공고 및 계약, 착공----- 2021. 6.
- 공사 완료 (1단계)----- 2023. 7

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도서관정책과	도서관정책과장	노영숙	4701
	도서관정책팀장	장범준	4710
	부팀장	황미숙	4802
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	이철수	2410
	청사관리팀장	김찬식	2176
	주무관	이지영	3177