

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
기존	비예산	임기내	2024	국가	20%

□ 사업목표

- 국토교통부로 제안된 오산~용인 고속도로 민간투자사업 관련, 적극적인 협의를 통한 우리시 내 국가간선도로망 확보 및 조속한 착공 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2030.
- 사업구간 : 오산 양산동(서오산TG)~국도1호선~용인 성북동(서수지TG)
- 사업내용 : 고속도로 L=17.3km (수원시 약11km 中 8.3km 터널)
 - 출입시설 6개소 예정 (안녕, 서동탄, 세류, 팔달, 광고, 서수지)
- 소요예산 : 비예산[민자사업(주무관청:국토교통부)]

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
실무협상	-	-	협상종료					
실시협약체결 및 실시계획승인	-	-	실시협약 체결	실시계획 승인				
공사 추진	-	-			착공			2028년 준공
사업추진율(누적값)	%		30	70	100			

□ 추진실적(2023.12.31.기준)

- 주민간담회 및 우선협상대상자 회의 실시 5회
 - 광고IC설치 반대 및 입체화 요구에 따른 검토(신호 연동, 진입차로 연장 등)
 - 실무협상 진행상황 및 향후 일정 논의 등

□ 문제점 및 대책

○ 국토교통부와 우선협상대상자 간 실무협상 지연

⇒ 실시협약 체결 이후 실시계획승인 등 행정절차 진행과정에 우리시 협의 사항인 도로점용, 공원점용 등 실시설계 초기부터 적극 협의하여 사업이 원활히 추진되도록 하겠음.

□ 향후추진 계획

- 실무협상(국토부↔우선협상대상자) 2020. ~ 2024.
- 실시협약체결 및 실시계획승인 2024. ~ 2025.
- 공사 착공 및 준공 2025. ~ 2030.

담당부서	건설정책과	과장 정규훈(2680)	도로계획팀장 김현호(2104)	주무관 진병관(2688)
------	-------	--------------	------------------	---------------